

## 1000 OBČINSKI SVET

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### ***04033003 - Pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem***

Sredstva investicijskega vzdrževanja so predvidena za nujna opravila ostrešja na stari ekonomski šoli, ki je v lasti občine. Sredstva za nakup poslovnih stavb, so namenjena pridobitvi nepremičnine v k.o. Bakovci, poslovne stavbe v okvirni površini prostorov 186 m<sup>2</sup>, kot je to predvideno z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem oz. načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja občine.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je bilo realizirano plačilo v obnovo ostrešja stare ekonomske šole na Slovenski ul., dela so sicer bila izvedena že v letu 2016. Sredstva so bila nadalje porabljena tudi za potrebne geodetske odmeritve in izdelavo cenitev, za potrebe izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Z realizacijo načrtovanih sredstev se zasleduje cilj gospodarnega ravnanja z nepremičnim premoženjem občine.

## 4000 OBČINSKA UPRAVA

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### ***04033010 - Nadzidava in rekonstrukcija vaškega doma Rakičan***

Planira se izvedba nadzidave dela vaško gasilskega doma, v več fazah in letih; v 2017 pa še rušitvena dela (starega in propadajočega objekta nekdanje živinske tehtnice. Nekaj sredstev se še namenja za potrebe nadzora in predhodne revizije (uskladitve s sedanjimi predpisi) že izdelane projektne dokumentacije.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Aktivnosti za nadzidavo vaško gasilskega doma so bile predvidene v večjih fazah, glede na sredstva v letu 2017 in glede na to, da bi glavna aktivnost potekala konec leta 2017 se je odločilo, da se izvedba prestavi v leto 2018. Izvedla so se rušitvena dela nekdanje živilske tehtnice v lastni režiji KS Rakičan. Naročila se je izdelava projektne dokumentacije PZI za nadzidavo vaško gasilskega doma v letu 2017, plačilo se je preneslo v leto 2018.

##### ***04033011 - Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava vaško-gasilskega doma v Veščici***

Sredstva so namenjena za stroške v zvezi z rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma, ki jih ne bo možno uveljavljati v okviru projekta nadaljnje obnove, ki bo prijavljen na javni poziv LasGoričko 2020. Nadaljevanje obnove večnamenskega objekta z namenom izvajanja izobraževalnih in družabnih aktivnosti v njem, je zaradi prijave na Las načrtovana v okviru postavke 11022000 pri MOMS ter postavke 1011029000 v proračunu KS Veščica, kjer je obnova objekta v sklopu Las projekta tudi podrobneje obrazložena.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija načrta v letu 2017 ni bila izvedena, saj je bila pridobljena odločba za projekt Las Goričko 2020 v oktobru in v letu 2017 ni bilo izvedbe projekta v sklopu Las Goričko 2020. Vse aktivnosti se bodo izvedle v letu 2018.

##### ***04033014 - Obnova vaško-gasilskega doma Satahovci***

Sredstva so planirana za izvedbo in nadzor ter ostale stroške, v večih fazah in letih za obnovo Vaško gasilskega doma v Satahovcih, V letu 2017 pa prekritje strehe in zamenjavo oken na vaško gasilskem domu ter za izdelavo dokumentacije za ureditev mansardnih prostorov pod obstoječim ostrešjem.

##### **Rebalans:**

Na tej postavki se sredstva povečujejo in sicer na pod kontu rekonstrukcije in adaptacije, namenjena za izvedbo strehe in zamenjavo oken na Vaško gasilskem domu v Satahovcih na podlagi projektantskega predračuna.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Investicija v vaško gasilski dom v Satahovcih ni bila izvedena v celoti, kot je bila planirana, izvedla se je zamenjava strehe, medtem ko se je zamenjava oken prenesla v leto 2018. Dela so se zaključila v letu 2018. Pretežen del plačil je bil izveden v letu 2018, medtem ko bo pa del plačil izveden v letu 2018 za izvedbo ter nadzor.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

#### ***06032002 - Nakup opreme***

Na tej proračunski postavki so skupno načrtovana sredstva za nakup opreme za delo mestne uprave in organov občine ter zajemajo:

- nabavo nujne pisarniške opreme, ki je potrebna za zagotovitev pogojev za delo zaposlenih;
- nakup strojne računalniške opreme v skladu z redno zamenjavo računalniške opreme in posodobitvijo operacijskih sistemov;
- nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje;
- nakup telekomunikacijske opreme- predvidena so minimalna sredstva za nakup telefonov;
- nakup licenčne programske opreme,
- nakup druge opreme in napeljav,
- vzpostavitev brezžičnega omrežja.

V primerjavi z letom 2016 so načrtovana višja sredstva za nakup opreme iz naslova načrtovanega nakupa avdiovizualne opreme za potrebe celovite prenove velike sejne dvorane.

#### **Rebalans:**

Na tej postavki so se znižala sredstva za nakup avdiovizualne opreme in licenčne opreme, glede na to, da v letošnjem letu ne bo realizirana prenova sejne dvorane, povečala pa so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in opreme, ki bo uporabljena za usposobitev dela pisarn, ki so jih izpraznile inšpekcijske službe v upravni stavbi.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Pretežni del odhodkov na tej proračunski postavki predstavlja nabava pisarniške opreme za usposobitev dveh pisarn, nabave nove in za posodobitev računalniške opreme, nakup licenčne opreme ter za zamenjavo dotrajane opreme za tiskanje in razmnoževanje.

#### ***06032003 - Upravna stavba***

Načrtovana sredstva so nižja kot v letu 2016, glede na to, da je načrtovana celovita prenova upravne stavbe, zato so načrtovana sredstva samo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del.

#### **Rebalans:**

Na tej postavki so se zvišala sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, ki ureja sanacijo zidu na strehi upravne stavbe.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Stroške na tej proračunski postavki predstavljajo izvedena investicijska in vzdrževalna dela na področju elektroinstalacijskih in parketarskih del, namenjena za usposobitev pisarniških prostorov za delovanje RC Murska Sobota in mestne uprave.

#### ***06032005 - Celovita prenova upravne stavbe***

Sredstva v letu 2017 se namenjajo za plačilo stroškov dela izdelave projektne dokumentacije za celovito obnovo objekta, ki je bila naročena v letu 2016.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija predstavlja plačilo stroškov dela izdelave projektne dokumentacije za celovito obnovo objekta, ki je bila naročena v letu 2016.

#### ***06032006 - Prenova stavbe mestne uprave - CTN***

V okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb ( CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v mestih, je predvidena tudi operacija Prenova stavbe Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

Stavba Mestne uprave je locirana v središče mesta in s tem dopolnjuje prenovu mestnega središča, ki smo si jo s TUS zadali, hkrati gre za objekt kulturne dediščine, ki ga na ta način ohranjamo.

Prenova stavbe MU je projekt, ki rešuje problem dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščiten in kazi podobo tega dela mestnega središča. Stavba je potrebna temeljite prenove, nujno je potrebna obnova fasada, ki predvsem na notranji dvorišni strani odpada in je nevarna, poleg tega je energetska potratna z dotrajano kritino, stavbno pohištvo je dotrajano, prav tako notranje in zunanje instalacije, stavba nima zagotovljene nemotene dostopnosti invalidnim osebam, starejšim in gibalno oviranim osebam.

Predmet operacije je tri nadstropna stavba na Kardoševi ul. 2 v M. Soboti, nekdanji Delavski dom, zgrajena leta 1936 in sejna dvorana, ki je ločen objekt na dvorišču zemljišča, zgrajen leta 1974, ki je vse v celoti v lasti Mestne občine M. Sobota. Stavba Mestne uprave (del stavbe je v najemu – Upravna enota, Inšpekcijske službe) oz. Delavski dom, je vpisana v register kulturne dediščine.

V okviru prijave na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovu (CTN) bo predmet operacije v letu 2017 prenova sejne dvorane, za leto 2018 pa energetska sanacija stavbe Mestne uprave. Celotna investicija je načrtovana v skupni višini slaba 1,4 mio €, od tega v 2017 cca. 0,4 mio € in v 2018 slab 1 mio €. Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz mehanizma CTN je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša skupaj skoraj 1,1 mio €. Pri tem so med viri financiranja posebej prikazana EU sredstva (ESRR) – 80% ter posebej sredstva nacionalne udeležbe – 20%. Preostali del v skupni višini slab 0,4 mio € bodo sredstva občinskega proračuna.

#### ***Cilji, ki bodo doseženi***

Poglavitni cilj je obnoviti stavbo, predvsem izboljšati toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati energetska lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju. Hkrati bo celoten projekt prispeval k ohranjanju objekta Novakove kulturne dediščine. Z obnovo notranjih prostorov sejne dvorane se bo zamenjala dotrajana oprema in dosegla večja funkcionalnost prostora.

Projekt bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS, predvsem k oživitvi mestnega središča.

#### **Rebalans:**

Planirana sredstva v občinskem proračunu za leto 2017 so se zmanjšala za vrednost izvedbe investicije prenove stavbe Mestne uprave, saj investicija ni bila prijavljena na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovu mehanizma CTN, zato se tudi ne bo izvajala v letu 2017.

V 2017 so planirana le sredstva za izdelavo projektno tehnične dokumentacije, ki so bila že realizirana v predvideni višini. Ostali del investicije pa se v NRP prenaša v leto 2019.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Ker izvedba investicije prenove stavbe Mestne uprave ni bila prijavljena na 1. poziv ZMOS za Urbano prenovu mehanizma CTN, se tudi ni izvajala v letu 2017.

Sredstva so bila realizirana samo za plačilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije.

Ostali del investicije pa se v NRP prenaša v leto 2020.

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

### **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

#### ***07031001 - Nakup opreme za zaščito in reševanje***

Planirana so sredstva za osebno in skupno opremo pripadnikov in enot CZ s čemer bomo zagotovili ohranjanje in dopolnjevanje uničene, obrabljene in zastarele opreme.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V okviru te postavke smo nabavili zaščitne maske Dräger za zaščito pripadnikov za delo v območju uhajanja nevarnih snovi (kemičnih, bioloških itd.). Navedena nabava je bila nujna saj pripadnikov CZ brez ustrezne osebne zaščitne opreme ni dovoljeno napotiti za delovanje na kontaminiranih območjih, ki so lahko posledica različnih tehničnih nesreč ali uporabe bojnih sredstev.

#### ***07031002 - Tekoče in investicijsko vzdrževanje za zaščito in reševanje***

Planira se tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Zaradi poteka potrdil o uporabnosti zaklonišč je na kontu 4205-00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave predvidena izvedba pregledov s strani pooblaščenice organizacije za pridobitev potrdil o uporabnosti zaklonišč za 10 letno obdobje za kar se planira 38.000,00 €.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 smo izvedli tekoče in investicijsko vzdrževanje zaklonišč. Tekoče vzdrževanje se izvaja v skladu s pogodbo dvakrat letno na področju investicijskega vzdrževanja pa smo izvedli zamenjavo filtroventilacijskih naprav v zaklonišču na OŠIII, ki so bile po 35 letih potrebne zamenjave.

Nižja realizacija na postavki tekoče in investicijsko vzdrževanje za ZiR v višini 10% je predvsem zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja višino katerega pa ni možno v celoti vnaprej predvideti.

#### **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

##### ***07032001 - Sofinanciranje opreme – PGD***

Sofinanciranje vozil in opreme PGD se usklajuje z županom in je v zadnjih letih planirano na postavki 07032001 kontu 4310-00 v višini 25.000,00 €. V letu 2015 in 2016 je bilo zagotovljenih 50.000,00 € (zaradi prekrivanja nabave vozil PGD Bakovci in PGD Murska Sobota ter nabave opreme za zaščito pred neurji). Za leto 2017 je bil s strani GZ MO MS podan predlog da se znesek 25.000,00 € zagotovi za sofinanciranje vozila PGD Murska Sobota po podpisnem dogovoru in nadaljnjih 25.000,00 € za vozilo Pušča oz. zagotavljanje opreme za zaščito pred neurji in poplavi. Pri tem je potrebno predvideti sofinanciranje opreme za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nastopu poplav, ki bi ga izvedli Mestna občina Murska Sobota in MORS.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Za zagotavljanje možnosti ohranjanja ustrezne opremljenosti predvsem PGD in GZ MO Murska Sobota z ustreznimi vozili in predvsem njihove zamenjave zaradi zastarelosti in dotrajanosti MO Murska Sobota zagotavlja sredstva za njihovo obnovo. Tako je v teku sofinanciranje vozila za potrebe PGD Pušča kjer je obstoječe vozilo staro čez 40 leti in sofinanciranje HTRV pri PGD Murska Sobota.

##### ***07032002 - Investicijski transferi - požarna taksa***

Sredstva iz požarnega sklada predstavljajo sredstva, ki se zbirajo od premij požarnih zavarovanj pri zavarovalnicah in se po dogovorjenem ključu delijo med državo in občine. Pri nas se vodijo na postavki 07032002 kontu 4310-00. Predvidena višina sredstev je do 52.000,00 € za leto 2017. Ker v letu 2016 ni bil realiziran celotni znesek prilivov se v leto 2017 prenaša 6.500,00 €. Predvideva se rast požarnih zavarovanj zato se skupaj s prenosom iz leta 2016 predvideni znesek sredstev planira na 58.500,00 €. Porabljajo pa se lahko za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Ker se sredstva požarne takse zagotavljajo iz dotacij s strani Odbora za PT RS in so vezana na prilive iz požarnih zavarovanj je njihova višina težko predvidljiva. Hkrati pa so sredstva dodeljena vsak mesec za en do dva meseca nazaj. Zaradi takšnega načina prejemanja sredstev prihaja do zamika v porabi. Kot strogo namenska sredstva se preostanek neporabljenih sredstev prenaša v proračun 2018 v višini 22.293,85 € in se bodo porabila za opremljanje in usposabljanje gasilske operative.

### **07032003 - Interreg - Regijski reševalni center**

V okviru čezmejnega EU programa Interreg je bil lani prijavljen tudi projekt, v katerem bi pridobili dokumentacije za Regijski reševalni center. Zaradi ponovitve prijave je izvajanje projekta (izdelava projektne dokumentacije) predstavljeno za eno leto. V primeru, da bo projekt odobren se glavna stroškov načrtuje v letu 2018, za leto 2017 pa so načrtovani samo splošni stroški za začetek projekta in začetek priprave projektne dokumentacije. Projekt Regijski reševalni center je bil, kot objekt nacionalnega pomena, predlagan tudi kot sektorski projekt v sklopu Dogovora za razvoj Pomurja 2016 - 2019, glede katerega pa še nimamo ustreznega odgovora oz. opredelitve.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V skladu s programom dela in finančnem načrtu za leto 2017 so bili izvedeni postopki prijave projekta in priprava podlag za umestitev Regijskega reševalnega centra v prostor. Vse postopke je vodil Oddelek za okolje in prostor tako je tudi realizacija bila na postavki pri Oddelku za okolje in prostor.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### ***11022000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD***

V okviru te proračunske postavke sta v NRP za leto 2017 načrtovana dva projekta v kateri sodeluje tudi MOMS, ki bosta prijavljena na 1. Javni poziv LasGoričko 2020. V NRP MOMS je tako načrtovan samo del, ki odpade na partnerja MOMS. Oba projekta namreč vključujeta več partnerjev, med drugim tudi KS Veščica in KS Nemčavci, ki svoj del prav tako izkazuje v NRP posamezne Krajevne skupnosti.

V okviru Las projekta »**Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko**« bodo sodelovali trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naložbe (obnovo teniškega igrišča v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka.

V okviru Las projekta »**Podeželsko izobraževalno središče – Las Goričko**« sodelujejo trije partnerji: MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraževanj (s področja kmetijstva, zdravega načina življenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naložbe (obnovo in usposobitev dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraževanj in medgeneracijskega druženja), KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.

Zaradi pravil Las projektov naložbo/ investicijo v obeh primerih vodi lastnik zemljišča, ki ima hkrati pravico gradnje in posegov na njem, to sta obe Krajevni skupnosti; zaradi tega je investicija v obeh primerih načrtovana v proračunu in NRP obeh krajevnih skupnostih, ki izkazuje tudi največji vrednostni obseg del na celotnem projektu. Na tej proračunski postavki pa so za oba projekta načrtovani stroški v okviru aktivnosti, ki jih izvaja MOMS.

Oba projekta (vsi trije partnerji) sta velikosti cca. 40.000 €, znesek dela, ki odpade na MOMS je za posamezni projekt razvidna v NRP MOMS. V primeru uspešne prijave pričakujemo sofinanciranje iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 85% upravičenih stroškov, kar znaša za oba projekta skupaj cca. 58.000 € (KS in MOMS), za posameznega partnerja pa so viri financiranja prikazani v njegovem NRP.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila realizirana za plačilo prispevka MO MS kot soustanovitelja LasGoričko 2020 za leto 2017. V okviru postavke so bila poleg letnega prispevka za Las Goričko2020 načrtovana tudi sredstva za prijavo projektov na razpis LAS Goričko 2020. Zaradi dolgotrajnega postopka potrjevanja strategije lokalnega razvoja LAS Goričko 2020 s strani pristojnih državnih institucij, je bila pridobljena odločba za prvi projekt v začetku oktobra, medtem ko se je pridobila odločba za drugi projekt v marci 2018. Iz

tega razloga sredstva za projekte Las Goričko v letu 2017 niso bila realizirana, ampak zgolj letni prispevek za delovanje Las Goričko 2020.

### **11029003 Zemljiške operacije**

#### ***11023006 - Izvedba agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci***

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se v letu 2017 planira začetek izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V prvi fazi se bo začelo z določitvijo komasacijskega območja in z zbiranjem podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na tem območju. Ob zbranem zadostnem številu podpisov se bo na MKGP vložila vloga za izdajo odločbe o uvedbi agromelioracijskih del in na UE MS vloga za izdajo odločbe o uvedbi komasacije. Planirana sredstva so za pripravo potrebne uvedbene dokumentacije.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Zaradi pozitivnih učinkov izvedbe komasacij in agromelioracij za lastnike kmetijskih zemljišč se je v letu 2017 planiral začetek izvedbe agromelioracij na komasacijskem območju Satahovci, ki vključuje izvedbo komasacije na komasacijskem območju in izvedbo pripadajočih agromelioracijskih del. V prvi fazi se je začelo z določitvijo komasacijskega območja in z zbiranjem podpisov lastnikov kmetijskih zemljišč na tem območju. Komasacija se namreč izvaja, če se z njo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površin kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem območju. Ker v letu 2017 nismo zbrali zahtevanega % soglasij, se planirana sredstva za pripravo potrebne uvedbene dokumentacije niso porabila.

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

#### ***11041000 - Urejanje gozdnih cest***

Sredstva po letih se predlagajo v podobni višini, kot je to bilo planirano in tudi realizirano že prejšnja leta), v skladu s vsakoletnimi programi vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod za gozdove ter v skladu s tripartitnimi pogodbami Ministrstva, katero vzdrževanje gozdnih cest sofinancira iz sistemskih virov za te namene. Predlagana višina sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, se pokriva s prihodki - sistemskimi viri, ki jih bo za ta namen predvidoma pridobila MO M. Sobota v 2017 in naslednjih letih (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerka sredstva).

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je bil projekt realiziran v skladu s programom vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je pripravil Zavod za gozdove ter v obsegu oziroma v višini sredstev v skladu s sistemskimi viri, ki jih je za ta namen pridobila MO M. Sobota (pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in sofinancerskimi sredstvi).

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

#### ***12071000 - Oskrba s toplotno energijo***

Sredstva iz naslova drugih splošnih materialov in storitev so namenjena za vodenje katastra javne službe in dajanja soglasij izvajanja javne službe oskrbe s toplotno energijo, po letih.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 se je izvedlo snemanje in določitev toplotnih izgub, ter sanacija toplovoda na Lendavski ulici v Murski Soboti.

**13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*****13022000 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest***

Na investicijskem vzdrževanju lokalnih cest, se s predlagano višino sredstev za te namene, v proračunu za leto 2017, zasleduje dinamiko, predvideno z načrtom razvojnih programov. V letu 2017 in v prihodnjih letih se tako predvideva saniranje mrežastih razpok in zalivanje linijskih razpok, izvedba določenih ukrepov za umirjanje prometa, v letu 2017 se načrtuje še ureditev semaforiziranega križišča v naselju Rakičan (Lendavska –Cvetkova), kot prenesena obveznost iz leta 106 in ureditev (sofinanciranje) izvedbe krožišča Gederovske in Goričke ulice v Černelavcih, ureditev pločnika ob lokalni cesti pri šoli v Krogu (Trubarjeva ulica), preplastitev dela Kroške ulice v M. Soboti, v dolžini cca 300m ter ne nazadnje izvedba – rekonstrukcija in razširitev mostov na lokalni cesti Nemčavci – Markišavci – Polana, preko Puconskega potoka in potoka Gruba, v naslednjih letih pa še zamenjavo drugega kovinsko – lesenega mostu z novim betonsko – kovinsko – lesenim na LC Krog – brod na Muri, ureditev otoka za umirjanje prometa na Bakovski cesti, v območju križišča s Sončno ulico ter preplastitev preostalega dela Kroške ulice in ureditev pločnika in parkirišč ob delu Kroške ulice z ureditvijo avtobusnega postajališča, vse v M. Soboti, ureditev prehodov za pešce in dela pločnika na regionalni cesti R2-441 ter preplastitve drugih lokalnih cest, ki se postopoma izvajajo že nekaj let, tako v posameznih naseljih in mestu M. Sobota, kot med naselji, oziroma med naselji in mestom. Sredstva se namenjajo še za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v letu 2016 ter v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2017-2020.

**Rebalans:**

Namesto preplastitve dela Kroške ulice, v M. Soboti, ki je bila planirana v proračunu, se bodo v letu 2017 izvedle le najnujnejše sanacije, celovito pa se bo cesta oziroma ulica uredila po projektu, s katerim se bo MO M. Sobota prijavila na razpis MOP-a z namenom pridobitve sofinancerskih sredstev države in EU.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Načrti razvojnih programov so bili v letu 2017 več ali manj v celoti realizirani tako da je bila od prenesenih obveznosti iz leta 2016 realizirana semaforizacija križišča v naselju Rakičan (Lendavska – Cvetkova), sicer pa so bila realizirana vsa investicijska vlaganja, kot investicijsko vzdrževalna dela in sicer so bile izvedene lokalne sanacije mrežastih razpok in linijskih razpok na večih lokalnih cestah, v skladu z načrtom, izvedena je bila ureditev pločnika ob lokalni cesti pri šoli v Krogu (Trubarjeva ulica), večja sanacijska dela na Kroški ulici v M. Soboti, na odseku od Cankarjeve oziroma Tišinske do razbremenilnega kanala ter rekonstrukcija in razširitev mostov na lokalni cesti Nemčavci – Markišavci – Polana, preko Puconskega potoka in potoka Gruba. Izvedba mostov je bila največja investicija na lokalnih cestah v 2017, za katero je sredstva prispevala tudi država iz naslova 23. člena ZFO.

Od vseh planiranih investicijskih vlaganj pa ni bilo realizirano sofinanciranje pri ureditvi krožišča v Černelavcih, ker DRSI ni pristopila k izvedbi investicije, katera se tako prenaša v leto 2018. S prerazporeditvijo sredstev so se sredstva sofinanciranja namenila za ureditev drugih investicijskih vlaganj (saniranje mrežastih razpok in ureditev meteornih odvođenj na različnih lokalnih cestah).

Izvedeni so bili še ukrepi za umirjanje prometa na Dolgi ulici, v naselju Černelavci ter na Bakovski cesti v M. Soboti, kjer je bila vzpostavljen omejitev hitrosti na 30 km/h, sprva tudi z montažno hitrostno oviro.

Z izvedbo planiranih investicijskih vlaganj so bili v letu 2017 skoraj v celoti doseženi cilji in namen, kot je bil opredeljen z NRP za to leto, nerealizirana investicija pa se bo prav tako izvedla, vendar predvidoma z enoletnim zamikom.

***13022001 - Investicijsko vzdrževanje mestnih ulic***

Na investicijskem vzdrževanju mestnih ulic se sredstva v letu 2017 in kasnejših letih namenjajo za sanacije posredkov, mrežastih razpok na večih mestnih ulicah, v letu 2017 za preplastitev dela ulice Ivana Regenta, v naslednjih letih pa še za obnovo cestišča Zelene ulice, ter za preplastitve mestnih ulic, kot so Vrazova, M. Kuzmiča, Štefana Kuzmiča, Prešernova, Trstenjakova (nadaljevanje),

Miklošičeva (nadaljevanje), Slomškove ulice (nadaljevanje), Stara ulica itd.. Sredstva se namenajo še za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa ter za investicijske nadzore ter za izdelavo projektnih dokumentacij za izvedbo investicij v kasnejših fazah, v skladu s predvidenimi investicijami po NRP 2017-2020.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V sklopu investicijskega vzdrževanja mestnih ulic se je v letu načrtovalo skoraj 50 % več sredstev kot v prejšnjem letu in sicer predvsem za saniranje mrežastih razpok in ostalih deformacij asfaltnih cestišč ter za zalivanje linijskih razpok, kar je bilo tudi v celoti realizirano. Izvedbeno je bila realizirana tudi preplastitev oziroma celovita obnova dela Ulice Ivana Regenta, južno od križišča z Žitno, vendar zaradi izvedbe proti koncu leta investicija finančno ne bremeni proračuna 2017 tako, da se plačilo te investicije v celoti prenaša v leto 2018, v višini nekaj nad 45.000 €. Ne glede na slednje je bil projekt v celoti realiziran v vsebini in obsegu, kot je bil z VRP zasnovan za leto 2017.

***13022002 - Investicijsko vzdrževanje javnih poti in nekatégoriziranih cest***

Sredstva na investicijske vzdrževanju se v letu 2017 in naslednji letih namenajo za zalivanje linijskih in sanacije mrežastih razpok, za preplastitev dela Ribiške ulice in delno preplastitev javne poti med Soboško in Partizansko ter večja krpanja ceste proti Malim Bakovcem, vse v naselju Bakovci ter za preplastitev oziroma obnovo dela Plečnikove ulice z ureditvijo meteorne odvodnje v Krogu (1. Faza), v naslednjih letih pa še za preplastitev Ulice ob potoku v Bakovcih ter za preplastitve nekaterih ulic in cest v naseljih Krog, Černelavci in Rakičan ter prav tako vsako leto za saniranje linijskih razpok z zalivanjem. Del sredstev je namenjenih še za investicijske nadzore.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija načrta je bila v 2017 nekoliko nižja od načrtovane in z nekaterimi prerazporeditvami investicij znotraj projekta. Realizirano je bilo saniranje mrežastih razpok in linijskih razpok na večjih javnih poteh, v skladu s predhodno ugotovljenimi potrebami. Izvedena je bila preplastitev dela Ribiške ulice in delna preplastitev javne poti med Soboško in Partizansko ter večja krpanja ceste proti Malim Bakovcem, vse v naselju Bakovci. Od planiranega ni bila izvedena le preplastitev – obnova dela cestišča Plečnikove ulice, v naselju Krog, je pa bila sklenjena pogodba za obnovo celotne Plečnikove ulice v skladu z NRP, sama realizacija pa bo tako dokončno izvedena v letu 2018.

***13022003 - Investicije v prometno ureditev mesta***

Drugi operativni odhodki so v letu 2017 namenjeni za poplačilo odškodnin za zemljišča, potrebna za ureditev pločnika ob Ulici J. Benka ter za izdelavo dokumentacije za ureditev Ulice Štefana Kuzmiča, v M. Soboti.

Za izvedbo navedenih investicij se z NRP za leto 2017 planirajo tudi sredstva za strokovni nadzor izvedbe investicije.

V letih 2018 do 2020 se bo nadaljevala ureditev ul. Arh. Novaka, prav tako se bo nadaljevala ureditev enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta, predvsem krožišča med Grajsko – Slovensko – Lendavsko ulico in urejanje parkirišč, planirana je tudi ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Slomškove in Kocljeve ul, ureditev Gregorčičeve ulice z ureditvijo križišč, kolesarske steze in pločnika, ureditev prometne povezave Lendavska – sever, nadaljevala pa se bodo tudi dela po programih mestnih četrti.

V letih 2018 do 2020 je predvidena novelacija projektne dokumentacije za ureditev ul. arh. Novaka, za ureditev enosmernega prometa, ureditev krožišč v centru mesta in parkirišč, novelacija proj. dokumentacije za ureditev Kocljeve ulice s krožiščem Kocljeve – Slomškove ulice, za izdelavo projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo ter za programe mestnih četrti.

Sredstva za druge operativne odhodke so namenjena za geodetske odmere, parcelacije, služnosti in druge stroške investicij.

**Rebalans:**

Za leto 2017 se sredstva povečujejo na račun izvedbe pločnika ob Ulici Jožeta Benka, oziroma potrebnih odkupov zemljišč za potrebe ureditve pločnika na celotnem odseku od Kajuhove do Tomšičeve ulice.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 so nastali stroški za delitev popisa del iz projektne dokumentacije za fazno izvedbo. Skladno s projektno dokumentacijo izveden le krajši odsek pločnika ob Ul. Jožeta Benka in Kajuhovi ulici skupaj z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo, podaljšanjem vodovoda in fekalne kanalizacije. Izvedba tega krajšega odseka pločnika pa je časovno potekala skladno z zastavljenim terminskim planom. Preostali del bo možno izgraditi v prihodnosti šele po pridobitvi zemljišč ter določitvi uvozov v novo zazidalno območje. Cilj povezave Kajuhove in Tomšičeve ulice preko ul. J. Benka v letu 2017 ni bil dosežen. Nadaljevanje gradbeno obrtniških del predvidevamo v letih 2019-2020.

V sklopu te postavke pa je bila realizirana tudi izgradnja elektro priključka za e-polnilnice.

***13022008 - Gradnja in rekonstrukcija občinskih cest***

Za potrebe rekonstrukcije Noršinske ceste od Ekonomske šole do križišča proti Rakičanu se v letu 2017 planira izdelava potrebne dokumentacije, v letu 2018 odkup zemljišč in izvedba v letu 2018 in 2019.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije Rekonstrukcija Noršinke ulice v Murski Soboti niso bila realizirana, saj ni prišlo do realizacije naročila projektne dokumentacije, daj se na omenjeni trasi planira izvedba krožišča v sklopu izgradnje vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota.

***13022009 - Urejanje pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja***

Na tem, sicer novem NRP-ju, se planirajo sredstva za ureditev pločnikov v mestu M. Sobota in naseljih mestnega značaja, kar je bilo prejšnja leta sicer planirano v sklopu postavke Prometna ureditev mesta. Novi NRP se formira predvsem iz razloga, da bodo v proračunu ločene in združene investicije na eni postavki in enem NRP-ju, zaradi načrtovane skupne prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo za pridobitev nepovratnih sredstev EU, ki bo predvidoma objavljen v sredini leta 2017. V proračunu so iz tega naslova načrtovani tudi prihodki, v NRP-ju pa viri financiranja (Transfer iz državnega proračuna – sredstva EU- Kohezijski sklad). Celoten projekt je načrtovan kot dvoletni (2017-2018) in sicer za leto 2017: ureditev pločnika ob Cankarjevi ulici, v M. Soboti (na odseku od območja obdelave krožišča Cankarjeva – Gregorčičeva do območja obdelave križišča Cankarjeva – Slomškova) ter ureditev pločnika ob Lendavski ulici (vzdolž trgovine »Dom« in ob cesti proti TC Tuš na Lendavski ulici), v letu 2018 pa še ob C. Metodovi ulici in ob Kroški ulici, vse v M. Soboti.

**Rebalans:**

V nekoliko nižji višini se planirajo sredstva v letu 2017, ker zaradi zakasnitve razpisa, na katerega se bo MOMS prijavila, v letošnjem letu ne bo mogoče zagotoviti izvedbe v tolikšnem obsegu, kot je to bilo načrtovano s planom proračuna. Predvideva se, da bi v letu 2017 izvedli razpis za izbiro izvajalca (po pridobitvi sklepa o sofinanciranju) in sklenili pogodbo, večina del pa bi se izvajala v 2018, za kar so ustrezno planirana sredstva v NRP, za leti 2017 in 2018.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Izvedena je bila ureditev asfaltnega pločnika ob Cankarjevi ulici, katerega je bilo potrebno urediti (asfaltirati) v celotni širini po izgradnjo vodovoda. Sočasno so bili zamenjani tudi poškodovani cestni robniki.

Prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo je bila oddana novembra 2017. Sklep o sofinanciranju pričakujemo v začetku leta 2018. Prijava pa obsega pločnike ob Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča.

### **13022010 – Urejanje kolesarskih povezav 1 faza - CTN**

V okviru te proračunske postavke in NRP so načrtovana sredstva za projekte vzpostavitve in ureditve kvalitetnih kolesarskih povezav v mestu Murska Sobota (obnove in novogradnje), ki bodo prispevale k uresničevanju ciljev iz Trajnostne urbane strategije (TUS) na področju trajnostne mobilnosti in varovanja okolja (kakovost zraka). Prav tako bo projekt prispeval k uresničevanju ciljev Celostne prometne strategije (CPS) na področju trajnostni oblik mobilnosti. Natančnejše trase vzpostavitve kvalitetnih kolesarskih povezav (obnove in novogradnje) bodo definirane s Celostno prometno strategijo, ki bo dokončana spomladi 2017. Projekti urejanja kolesarskih povezav v mestnih nasljih MOMS so načrtovani v okviru mehanizma CTN (urbana mobilnost) in sicer v dveh terminsko zaporednih fazah in sicer prva faza za leto 2017 in 2018 (ki je predmet tega NRP-ja) in druga faza za leti 2019 in 2020. Projekt v okviru tega NRP-ja (1 faza), je načrtovan v višini slab 1 mio €, od tega cca. 80.000 € v letu 2017, preostanek pa v letu 2018.

Naložbe v vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav so upravičene do sofinanciranja na podlagi mehanizma CTN iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, iz prednostne naložbe 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Predvidena višina sofinanciranja iz CTN je 80% upravičenih stroškov operacije, kar znaša za projekt 1 faza dobrih 0,6 mio €, preostanek pa iz občinskega proračuna. Pri tem so med viri financiranja posebej prikazana EU sredstva (ESRR) – 80% ter posebej sredstva nacionalne udeležbe – 20%.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo planiranih kolesarskih povezav je bil v letu 2017 v celoti realizirana. V letu 2018 in 2019 se planira izvedba prijavljenih tras kolesarskih povezav.

### **13022011 – Urejanje kolesarskih povezav 2 faza - CTN**

Obrazložitev pri tej proračunski postavki in NRP je enaka kot pri postavki 13022010 in NRP-ju. Projekt (2 faza) prav tako predstavlja vzpostavitev kvalitetnih kolesarskih povezav v mestnih naseljih MOMS in se načrtuje za sofinanciranje iz mehanizma CTN. 2 faza vzpostavitve kolesarskih povezav je načrtovana za izvedbo v obdobju 2019 – 2020, za leto 2017 pa priprava projekta. Celoten NRP je načrtovan v višini slaba 1,4 mio €, pri čemer pričakujemo sofinanciranje iz mehanizma CTN prav tako v višini 80% upravičenih stroškov, kar predstavlja za celotno obdobje trajanja projekta dobrih 0,9 mio €, slaba 0,5 mio € pa iz občinskega proračuna. Tudi tukaj so sredstva CTN razdeljena na EU sredstva in sredstva nacionalne udeležbe.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo planiranih kolesarskih povezav je bil v letu 2017 delno realizirana. Izdelava projektne dokumentacije planiranih kolesarskih povezav bo realizirana v letu 2018, ker se kolesarske povezave planirajo ob državnih cestah, kjer so postopki pridobitev soglasij nekoliko daljši. V letu 2018 in 2019 se planira izvedba prijavljenih tras kolesarskih povezav.

### **13022100 - Investicije v prometno ureditev KS**

Sredstva za nakup zemljišč in drugih operativnih odhodkov kot so geodetske odmere, parcelacije, služnosti ter drugih stroškov investicij so predvidena za potrebe izgradnje mostu za kolesarje Černelavci – Polana.

V letih 2017 se bodo po potrebi noveliral projekt izgradnje mostu za kolesarje Černelavci – Polana, v letu 2018 je planirana še izvedba.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila porabljena za izvedbo potrebne nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije v naselju Rakičan , za vzpostavitev cone 30 na Kocljevi ulici v Murski Soboti ter za plačilo stavbne pravice izgrajene kolesarske steze Rakičan – Jezera.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

#### ***13023001 - Urejanje prometnega režima***

Ureditev modrih con bo težila k vzdrževanju in vzpostavitvi novih potrebnih modrih con ter potrebni spremembi prometnih režimov na posameznih mestnih ulicah. Planira se izvedba krožišča na Lendavski ulici in Gregorčičevi ulici v MS, ureditev cestnega priključka za vilo Vrbišče v Murski Soboti, postavitev 10 preglednostnih ogledal, vzpostavitev cone 30 na Kocljevi ulici v ms, postavite 2 manjkajočih znakov začetek cene 30 v Rakičanu. Planirana je tudi izdelava projektne dokumentacije za izvedbo montažnega krožišča na Slovenski ulici z Grajsko ulico.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirane ureditve so bile v letu 2017 v celoti realizirane, razen izgradnja krožišča na Gregorčičevi ulici v Murski Soboti, ki se bo izvedlo v letu 2018.

#### ***13023002 - Mestni avtobus***

Glede na pogodbo - Ureditev mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Murska Sobota je bil prevoznik izbran na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Javni mestni prevozi z mestnim avtobusom se izvajajo v skladu z voznim redom na določenih avtobusnih linijah mesta Murska Sobota, za kar so predvidena finančna sredstva v letu 2017. Zagotovljena so tudi potrebna finančna sredstva za vzdrževanje in gradnjo novih potrebnih avtobusnih postajališč. Izvajanje projekta se bo nadaljevalo v letih 2018 in 2019.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izvajanje obeh linij mestnega avtobusa Sobočanec I in II ter za sofinanciranje primestnih linij.

#### ***13023003 - Upravljanje in vzdrževanje parkirišč ter urejanje parkiranja***

Sredstva se namenljajo za tekoče oziroma redno vzdrževanje javnih parkirišč, na katerih se ne plačuje parkirnine. Med redna ali tekoča vzdrževalna se tako štejejo: košnja in urejanje zelenih površin v sklopu parkirišč, krpanje udarnih jam, vzdrževanje ograj, krpanje manjših mrežastih razpok, zalivanje linijskih razpok, zimska služba (pluženje, posipavanje), obnova talnih označb (parkirnih prostorov), obnova vertikalne prometne signalizacije ipd..n seveda tudi vzdrževanje javnih gramoznih parkirišč.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt v segmentu vzdrževanja je bil realiziran v skladu z NRP , tako da je dosežen cilj projekta in njegov namen v celoti. K temu je prispevala nekoliko milejša zima in s tem povezani nižji stroški zimske službe. Izvedeno je bilo sprotno vzdrževanje gramoznih parkirišč in asfaltnih parkirišč, za katera se ne pobira parkirnina. Iz objektivnih razlogov pa ni bila realizirana izdelava projektne dokumentacija, faze PZI za parkirišče pred ZD M. Sobota, zato se ta naloga prenaša v 2018.

#### ***13023004 - Odprava arhitektonskih ovir za invalide***

Sredstva se namenljajo za odpravo arhitektonskih ovir na javnih površinah v sklopu projekta »invalidom prijazna občina« in sicer v enaki višini, kot so bila planirana že nekaj prejšnjih let. V preteklosti so bile izvedene številne prilagoditve na javnih površinah za potrebe gibalno oviranih, s čemer se je invalidom bistveno olajšala in v številnih premerih tudi omogočila dostopnost.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V skladu z načrtom za leto 2017 so bile izvedene klančine na tržnici, v M. Soboti tako, da je sedaj tržnični prostor dostopen tudi invalidom na invalidskih vozičkih. Dela so bila izvedena konec leta, tako, da se je zapadlost računa prenesla v leto 2018 in ni bremenila proračuna ta 2017. Vsebinsko pa je bil načrt za leto 2017 v celoti realiziran ter z njim doseženi cilji in namen, kot so bili zasnovani z NRP.

### ***13023007 - Interventna sredstva za urejanje cestnega prometa***

Planirana sredstva so namenjena za potrebe interventne postavitve prometne signalizacije oziroma izvedbe interventnih del (po zahtevah SPV, Službe za komunalni nadzor, oziroma za potrebe nepredvidljivih dogodkov na občinskih cestah).

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija je bila nekako izvedena v okvirju plana NRP, čeprav gre v danem primeru za zadeve, katerih ni mogoče vnaprej predvideti. Izvedena je bila postavitve prometne signalizacije za označitev ovir (NN drogov) v območju pločnika ob državni cesti v naselju Markišavci (po odločbi Inšpektorata za ceste), izvedena je bila odprava posledic neurja na cesti in samem brodu ob reki Muri v Krogu ter za odprava posledic nesreč na občinskih cestah in izvedba določenih drugih del, ki so se morala izvesti zaradi preteče nevarnosti za uporabnike cest, pa to ni bilo posebej načrtovano.

### ***13023008 - Celostna prometna strategija MOMS***

Mestna občina Murska Sobota je podala vlogo na javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« za Mestno občino Murska Sobota na Ministrstvo za infrastrukturo.

Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka.

Projekt Celostna prometna strategija bila uvrščen v Načrtu razvojnih programov 2015-2018 pod svojo postavko Urejanje cestnega prometa. Projekt pa je sedaj predviden v proračunu za leto 2017.

Trajnostna mobilnost je dolgoročni projekt, ki si ga je zadala Mestna občina Murska Sobota in ga zaradi narave same izvedbe in finančne zahtevnosti investicij razdelila v več faz.

Namen projekta je trajnostni načrt prometa v občini za naslednje programsko obdobje s pomočjo CPS. Gre za nadaljevanje že uvedenega pristopa k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti življenja bivanja v mestu, celotni MO M. Sobota in navsezadnje v regiji za danes in jutri. S pomočjo Načrta trajnostne mobilnosti, sprejetega 2009 je MO M. Sobota že realizirala veliko projektov, ki so pripomogli v postopnem spreminjanju navad udeležencev v prometu. Z novim CPS, ki bo predstavljal prenovo in ovrednotenje izdelanega Načrta trajnostne mobilnosti MO Murska Sobota, pa želimo vzpostaviti trajnostni prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva planirana za izdelavo Celostne prometne strategije so bila v celoti realizirana. Izdelana je bila dokumentacija Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota v maju 2017.

### ***13023009 - Upravljanje javnih plačljivih parkirišč***

Mestna občina Murska Sobota je sprejela strateški dokument Občinski program varstva okolja in v skladu z njegovimi strateškimi cilji tudi Načrt trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Murska Sobota. V akcijskem načrtu tega strateškega dokumenta je opredeljeno tudi upravljanje prometa z zagotavljanjem omejevalnih ukrepov za zmanjševanje števila potovanj z osebniimi avtomobili – vzpostavitev sistema upravljanja s parkiranjem. S pravilno prometno politiko občine želimo usmeriti reševanje glavnih prometnih tokov izven mestnega središča, s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ohranjanje čistega zraka in zmanjševanje hrupa v naravnem in

življenjskem okolju ter s tem dvig kvalitete bivanja v samem mestnem središču. V skladu s cilji in strategijo načrta trajnostne mobilnosti je na področju upravljanja s prometom potrebno urediti mirujoči promet z zaračunavanjem in omejeno ponudbo parkirnih mest na naslednji način: s progresivnim zaračunavanjem, ki mora dvigniti stroške parkiranja v mestnem središču – posebej za dolgotrajno parkiranje, upravljanje s ponudbo parkirnih mest – v mestnem središču z zagotovitvijo parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje ter razširitev zaračunavanja parkiranja na širše območje.

Tako se v NRP za leto 2017 sicer ne planirajo investicijska vlaganja, v naslednjih leti pa se planirajo sredstva za širitev plačljivih parkirišč in opreme za vzpostavitev dodatnih plačljivih parkirišč (širitev od centra mesta navzven).

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt, ki traja preko celotnega obdobja načrta razvojnih programov, je bil v letu 2017 sicer v celoti realizira po obsegu in namenu, vendar v nekoliko nižji finančni višini. K temu je prispevala nekoliko milejša zima in s tem povezani nižji stroški zimske službe. V okviru planiranega je MOMS uspela pokriti tudi vse stroške za vzdrževanje opreme in parkirnih avtomatov, čeprav ti stroški zadnja leta že nekoliko naraščajo zaradi iztrošenosti avtomatov oziroma posameznih delov (tiskalniki, optični čitalci ipd...). Sestavni del tega projekta so tudi bančne storitve ter rokovanje s parkirnimi avtomati (pogodba s Sintalom), eni in drugi so bili realizirani v obsegu namena in ciljev, vendar z nekoliko nižjimi stroški od prvotno predvidenih.

**13029004 Cestna razsvetljava**

***13024000 - Javna razsvetljava in svetlobno signalne naprave***

Sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave so v celoti namenjena za nadaljnje posodobitve in dograditve javnih razsvetljav v mestu in naseljih. V letu 2017 so predvidena za dograjevanje javnih razsvetljav, kjer te še ni ali je obstoječe nezadostna in sicer v mestu M. Sobota (proti Veterinariji in pri OŠ 2) ter v naseljih Černelavci, Kupšinci, Bakovci in Rakičan. Prav tako se sredstva namenjajo za izvedbo osvetlitve kolesarske steze in pešpoti Merkur – Nemčavci ter za ureditev osvetljenega prehoda za pešce, na državni cesti, v naselju Markišavci; v naslednjih letih pa še za dograditve javnih razsvetljav, kjer še ni vzpostavljena redukcija (v višini do 50%), v nočnem času (med 23 in 4,00 uro), saj nove svetilke to dopuščajo, s tem pa se bo še dodatno zmanjšala poraba električne energije na javni razsvetljavi.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V okviru tega projekta se izvajajo nenehni ukrepi za zmanjševanje porabe električne energije (preurejanje svetilk z varčnejšimi sijalkami), nadalje aktivnosti tekočega vzdrževanja javne razsvetljave, ki so bili realizirani v višini načrta ter vlaganja investicijsko vzdrževalnega značaja, kot tudi določene novogradnje. Na tem področju so bila, z NRP-ji opredeljena vlaganja, v letu 2017 izvedene ureditve novih razsvetljav ob kolesarski stezi M. Sobota – Nemčavci, ob Ulici Štefana Kovača in delu Panonske ulice v naselju Rakiča, nadalje dograditve javnih razsvetljav v Bakovcih in Černelavcih, izvedena so bila gradbena dela za bodočo JR ob kolesarski stezi M. Sobota - Krog ter pri Veterinarji in ob pešpoti mimo OŠ II, oboje v M. Soboti ter za osvetlitev in ureditev prehoda za pešce čez državno cesto v naselju Markišavci. Tako so bili cilji in namen, opredeljeni z NRP za leto 2017 v celoti doseženi.

## **14 GOSPODARSTVO**

### **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

#### ***14021002 - Razvojni center***

V letu 2017 je planiran investicijski transfer v višini 5.500 EUR

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Investicijski transfer je bil realiziran v višini 4.477,77 EUR za nakup osnovnih sredstev, za delovanje Razvojnega centra.

#### ***14021007 - Vrata v Pomurje***

V okviru te proračunske postavke je v okviru EU mehanizma CTN načrtovana operacija Vrata v Pomurje, v sklopu katere se izvajata dva projekta (NRP-ja) in sicer postavitve regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) s potrebno komunalno infrastrukturo ter projekt ureditve okolice južnega dela Soboškega jezera. Ker sta oba projekta v Načrtu razvojnih programov ločena, tudi zaradi delno različnih virov financiranja (EU sredstva in sredstva RS), v nadaljevanju predstavljamo oba projekta posebej.

#### **Projekt: Vrata v Pomurje – regijski promocijski center**

V okviru tega NRP-ja so načrtovana sredstva za vzpostavitev regijskega promocijskega centra v objektu slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2015 v Milanu, ki ga je MOMS pridobila od Agencije Spirit. Svetovno prepoznaven objekt v povezavi s svetovno znano razstavo Expo, lahko za Pomursko regijo kakor tudi za MOMS predstavlja najbolj prepoznavno turistično točko in zanimivost v regiji. V objektu se načrtuje promocija s predstavitev vseh ključnih znamenitosti, prepoznavnosti in prednosti pomurske regije, zato bo potrebno sodelovanje in vključitev celotne regije. Objekt se vključuje tudi v bodočo načrtovano ureditev območja soboškega jezera kot pomembnega športno-rekreacijsko turističnega območja. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2017 in 2018; nekaj pripravljanih stroškov v zvezi s projektom je nastalo že v letu 2016. Celotna vrednost projekta znaša slaba 2,7 mio € od tega se največ stroškov načrtuje v letu 2017 - dobra 1,7 mio €, saj je v tem letu načrtovano črpanje sredstev na podlagi Pomurskega zakona. Slab 1 mio € je načrtovanih za leto 2018.

Za projekt se načrtuje sofinanciranje iz Pomurskega zakona - MGRT (samo v 2017) v višini 1 mio € (Transfer iz državnega proračuna), ter sredstva iz mehanizma CTN v višini dobra 1,3 mio € (od tega 80% sredstva EU iz ESRR, 20% pa sredstva nacionalne udeležbe, kar je posebej prikazano med viri financiranja v okviru Transfera iz državnega proračuna), preostanek v višini dobra 0,3 mio € odpade na občinski proračun.

#### **Projekt: Vrata v Pomurje – ureditev okolice**

V okviru tega NRP-ja se načrtuje sanacija in ureditev degradiranega območja na južnem delu Soboške Kamešnice oz. Soboškega jezera ter ureditev okolice regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) – imenovanega Vrata v Pomurje. Problem predstavlja neurejena okolica po izkopu gramoza, predvsem po izkopu gramoza za gradnjo avtoceste direktno ob lokaciji, kjer bo stala stavba Expo paviljona. V sklopu tega projekta bodo izvedene naslednje ureditve: ureditev kopališča z okolico in spremljevalnimi objekti, ureditev območja za piknike in za prireditve, ureditev okolice in zasaditve (plažne ureditve kopališča), ureditev dostopov (komunikacijskih poti) in parkirnih površin ter ureditev osvetlitve površin na območju, ki se ureja. Okolica bo dopolnjevala vsebino paviljona oz. bo postala njegova 'terasa oz. dvorišče'. Izvedba projekta je načrtovana v glavnini za leto 2017 in 2018. Celotna vrednost projekta znaša slabih 0,5 mio €. Za projekt se načrtuje sofinanciranje iz mehanizma CTN (PN: 6.3. Urbana prenova) v višini slabih 0,4 mio € (od tega 80% iz ESRR in 20% nacionalna udeležba, kar je posebej prikazano med viri financiranja), preostalih 0,1 mio € odpade na proračun MOMS.

#### ***Cilji, ki bodo doseženi***

Oba projekta v okviru operacije »Vrata v Pomurje« s paviljonom Expo kot osrednjim atraktivnim objektom, predstavlja turistično in gospodarsko središče oz. regijski promocijski center, generator in

motivator razvoja Murske Sobotne, kot regijskega središča in celotne Pomurske regije. Tako postavitve promocijskega centra, kot ureditev okolice, bo izvedena s pomočjo sodobnih načrtovalskih ukrepov, ki prispevajo tudi k zaščiti območja naravnih habitatov in imajo tudi ekološko-očiščevalno funkcijo. Promocijski center (Expo paviljon) bo namenjen za turistično in gospodarsko promocijo celotne pomurske regije. Okolica paviljona Expo bo urejena tako, da bo ponujala raznovrstne aktivnosti, pomembno dopolnjevala privlačnost in razpoznavnost regijskega promocijskega centra.

Projekta bosta prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (revitalizirane odprte površine). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije MO Murska Sobota – TUS, predvsem oživitvi degradiranih zemljišč ter razvoju gospodarstva in turizma v regiji in MO Murska Sobota. Projekt regijskega promocijskega centra bo hkrati uresničeval tudi cilje Programa večje konkurenčnosti Pomurske regije.

#### **Rebalans:**

Z rebalansom NRP se oba projekta v okviru te proračunske postavke, t.j. projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« in projekt »Vrata v Pomurje – ureditev okolice« spremenita, vendar ostajata njuna osnovna vsebina in namen nespremenjena.

Projekt »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« se z rebalansom NRP spreminja vrednostno in po virih financiranja iz spodaj navedenih razlogov.

Projekt je bil v juniju 2017 prijavljen na 1. Javno povabilo za prijavo projektov mestnih občin za sofinanciranje z EU sredstvi iz mehanizma CTN, iz prednostne naložbe PN 6.3., Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020. V prvi fazi prijavnega postopka na ZMOS je bil projekt odobren za sofinanciranje. V naslednjih mesecih sledi druga faza prijave projekta na MOP. Po uspešnem zaključku druge faze bo MOMS prejela odločitev o podpori (sklep o sofinanciranju) in z MOP sklenila sofinancersko pogodbo. Zaključek 2. faze prijave je predviden spomladi 2018, po tem pa bo možno črpati EU sredstva. V teku je tudi postopek odobritve Programa konkurenčnosti Pomurske regije za sofinanciranje iz naslova Pomurskega zakona (PZ), kjer je projekt uvrščen kot eden od ukrepov za promocijo Pomurske regije v okviru instrumenta 4 (program PZ). V predlogu programa PZ je sofinanciranje načrtovano v višini 500.000 € v letu 2017 in 500.000 € v letu 2018. Ker v času priprave rebalansa program PZ še ni odobren, se sredstva iz PZ v NRP za leto 2017 še ne uvrščajo in so vsa predvidena v letu 2018. V kolikor želi MOMS izvesti postopke javnega naročanja še v letošnjem letu, mora za projekt zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Ker pa bo ta za oba sofinancerska dela (CTN in PZ) zaprta šele po prejemu odločitev o podpori oz. sklep o sofinanciranju s strani MOP in MGRT, je rebalans za projekt pripravljen na način, da MOMS začasno financira projekt z lastnimi sredstvi, kot je prikazano v spodnji tabeli. Začetek izvedbe projekta v letošnjem letu je nujen, v kolikor želimo črpati sredstva PZ kot je predvideno v predlogu programa PZ.

*Prikaz virov financiranja z lastnimi sredstvi pred odločitvijo o podpori za sredstva EU –CTN in Pomurskega zakona (v EUR).*

| Viri financiranja     | Dinamika financiranja |                  |               |                  |                |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | 2017                  | 2018             | 2019          | SKUPAJ           | %              |
| Pomurski zakon (MGRT) | 0                     | 1.000.000        | 0             | <b>1.000.000</b> | 21,28%         |
| MO Murska Sobota      | 609.046               | 3.003.214        | 86.015        | <b>3.698.275</b> | 78,72%         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>609.046</b>        | <b>4.003.214</b> | <b>86.015</b> | <b>4.698.275</b> | <b>100,00%</b> |

Po prejemu odločitve o podpori za pridobitev EU sredstev (CTN) ter sredstev Pomurskega zakona, bo MOMS nadomestila lastna sredstva s sofinancerskimi sredstvi, kar je prikazano v naslednji tabeli. Glede Pomurskega zakona se predvideva, da bo 500.000 € po odobritvi programa za PZ možno črpati še v letošnjem letu.

*Prikaz virov financiranja po prejemu odločitve o podpori za sredstva EU –CTN in Pomurskega zakona.*

| Viri financiranja     | Dinamika financiranja |                   |               |                  |                |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | 2017                  | 2018              | 2019          | SKUPAJ           | %              |
| ESRR – EU (CTN)       | 0                     | 2.305.850         | 55.050        | <b>2.360.899</b> | 50,25%         |
| ESRR – RS MOP (CTN)   |                       | 576.462           | 13.762        | <b>590.225</b>   | 12,56%         |
| Pomurski zakon (MGRT) | 500.000               | 500.000           | 0             | <b>1.000.000</b> | 21,28%         |
| MO Murska Sobota      | 109.046               | 620.902           | 17.203        | <b>747.151</b>   | 15,90%         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>609.046</b>        | <b>4.003.2014</b> | <b>86.015</b> | <b>4.698.275</b> | <b>100,00%</b> |

Spreminjata se tudi vrednost in dinamika projekta. Podlaga za spremenjeno oceno investicijskih stroškov projekta je izdelana projektna dokumentacija (PGD in PZI) za gradbena dela ter ocena ostalih že nastalih oziroma predvidenih stroškov. Med ostalimi stroški so načrtovani še stroški: ostale dokumentacije (investicijska, arheološke raziskave, ipd.), opreme in programskih vsebin v razstavnem delu za promocijo Pomurske regije in MOMS, opreme v ostalih prostorih, promocijskih in marketinških aktivnosti, informiranja in obveščanja, potrebnih komunalnih in cestnih priključkov, ureditev okolice, ipd. Projektantske ocene vrednosti so višje od prvotno načrtovanih, zato se je celotni znesek projekta povečal. Izvedba del povezanih s postavitvijo paviljona, vzpostavitvijo programskih vsebin za predstavitev regije, ter vseh potrebnih priključkov je načrtovana za leti 2017 in 2018. Za leto 2019 so načrtovani zgolj stroški marketinga in promocije, ki bosta v začetku ključna za širšo prepoznavnost objekta.

Prvotni projekt »Vrata v Pomurje – ureditev okolice« je skupaj s prvotnim projektom »Motorični park in ponton« združen v skupni projekt »Soboško jezero – ureditev južnega dela«. Iz tega razloga se prvotna dva projekta več ne vodita samostojno v NRP, ampak pod novim skupnim projektom z nazivom »Soboško jezero – ureditev južnega dela«. Združen projekt, je bil pod enakim nazivom prijavljen na 1. Povabilo za pridobitev EU sredstev iz mehanizma CTN in je bil v 1. fazi odobren. Razlog za združitev projektov je poznejša prijava, s čemer je bila pravočasno pridobljena tudi PZI dokumentacija za motorični park in ponton (ta projekt je bil prvotno načrtovan za prijavo na 2. povabilo, zato je bil ločen) in ista lokacija projekta.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), imenovan Vrata v Pomurje, zajema postavitev regijskega promocijskega centra (Expo paviljon) s potrebno komunalno infrastrukturo in neposredno okolico objekta, v katero je vključena tudi postavitev pomožnega objekta za potrebe kasnejših vodnih in obvodnih aktivnosti na soboški kamenšnici. Projekt se pretežno financira z EU sredstvi in sredstvi RS, v preostalem delu pa z lastnimi viri – iz občinskega proračuna.

V okviru tega projekta so bila z NRP-ji za leto 2017 planirana sredstva za pripravo oziroma izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvedbo arheoloških raziskav, za samo izvedbo – gradnjo paviljona in investicijski nadzor.

Projekt je bil v segmentu planiranih arheoloških raziskav ter potrebne investicijske dokumentacije v celoti realiziran v obsegu in z doseženimi cilji za leto 2017, čeprav finančna realizacija ni dosegla planirane. Slednje pomeni, da si bili zastavljeni cilji doseženi z nekoliko nižjimi vložki (finančnimi), kar pomeni racionalno vodenje projekta v tem segmentu in s tem določene finančne prihranke. Vzporedno z izdelavo investicijske dokumentacije se je pripravljala oziroma izdelovala potrebna projektna dokumentacija, faze PGD (za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja) in PZI (dokumentacija za izvedbo). Sočasno se je izdelovala še idejna zasnova notranje opreme, oziroma predvidenih vsebin v paviljonu, kar vse je zahtevalo veliko usklajevanj in medsebojnega koordiniranja različnih projektantov, v različnih fazah izdelovanja posameznih dokumentacij. Zaradi vsebin in drugačnih klimatskih razmer in samega namena objekta (v Milanu je bil to začasen objekt, v katerem

se je predstavila Slovenija na svetovni razstavi »Expo«), so bile potrebne precejšnje vsebinske prilagoditve, ne nazadnje tudi zaradi »strožje« Slovenske zakonodaje, objekt je dobil kletno etažo (podkletena sta dva največja prekata), prilagoditi je bilo potrebno notranjo razporeditev prostorov in instalacije tako v kleti, pritličju in mansardi, prilagoditi je bilo potrebno vhod, sprojektirati neposredno okolico objekta, na kateri bo tudi večja terasa, ki bo v funkciji gostinskega lokala oziroma restavracije. V segmentu izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije so bili cilji in namen prav tako v celoti doseženi, vendar z nekoliko višjim finančnim vložkom od prvotno predvidenega, kar pa je posledica zahtevnosti in kompleksnosti tega projekta, še zlasti na nivoju izdelave idejne zasnove za notranjo opremo, razstavo in produkcijo ter nazadnje na nivoju izdelave PZI – projekta notranje opreme za izvedbo notranje opreme gostinskega dela in pisarn, razstave in za izvedbo produkcije.

Eden izmed ciljev, kot pomemben mejnik pri izvedbi projekta, je bila pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca preko javnega razpisa za izvedbo GOI del. Slednji cilj je bil uresničen s podpisom gradbene pogodbo v začetku oktobra 2017. Sočasno so potekali še postopki in aktivnosti za izvedbo priključkov – izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega voda ter dostopne ceste. Z izvajalcem je bila pogodba podpisana v prvi polovici leta 2017, sama dela pa so razdeljena v več faz tako, da zadnja faza nekako sovпада z ureditvijo okolice paviljona. Na podlagi vseh aktivnostih oziroma izvedenih del in vseh evidentiranih stroškov za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije je MOMS v letu 2017 pridobila polovico odobrenih sredstev s Pomurskega zakona (tako kot je bilo tudi načrtovano), preostalih 500.000 € pa načrtuje pridobiti v 2018. Finančna realizacija izvedbe je bila izvedena v okviru planiranih sredstev, odstopanje med planom in realizacijo na celotnem projektu je v bistvi le v segmentu pridobivanja zemljišč za potrebe izgradnje priključkov in dostopne ceste (razširitve), ker so bili v letu 2017 sklenjeni zgolj sporazumi o odškodnini in se je izplačilo odšodnin za zemljišča preneslo v 2018. Kot je že predhodno navedeno pa je bol projekt v ostalih segmentih v letu 2017 v celoti realiziran, njegova zaključitev in predaja namenu pa je predvidena v letu 2018.

Trenutna vrednost projekta je nekoliko nižja (skoraj 4,4 mio €) kot je bila ocenjena s proračunom za leto 2017, kar je že korigirano v proračunu za leto 2018, posledično so nekoliko nižji tudi viri financiranja.

## **14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

### ***14032009 - Soboško jezero – ureditev južnega dela***

#### **Rebalans:**

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS (op: operacija bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih), se je odprla nova postavka, kjer so planirani stroški za izvedbo enotnega projekta v sklopu operacije »Soboško jezero – ureditev južnega dela«. Ta projekt sedaj združuje stroške, ki so bili planirani na projektu Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki/projektu Motorični park in ponton.

In sicer so na tej novi postavki/projektu v letu 2017 planirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov. V letu 2018 pa je predvidena realizacija izvedbe projekta. Tudi tukaj se pričakuje, da bo sklep o EU sofinanciranju izdan šele spomladi 2018, s čemer bo tudi formalno zaprta finančna konstrukcija s CTN sredstvi. Za stroške, ki bodo nastali do takrat, pa je za zaprtje finančne konstrukcije potrebno zagotoviti lastna sredstva. NRP projekta je tako pripravljen na način, da MOMS v letu 2017 začasno financira projekt z lastnimi sredstvi, ki pa jih dobi v letu 2018 povrnjena.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V skladu s prijavo na 1. poziv ZMOS ( op: operacija je sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v

urbanih območjih), se je v letu 2017 odprla nova postavka, kjer so bili planirani stroški za izvedbo enotnega projekta v sklopu operacije Soboško jezero – ureditev južnega dela, ki sedaj združuje stroške, ki so bili planirani na postavki Vrata v Pomurje – ureditev okolice in na postavki Motorični park in ponton. In sicer so na tej postavki bili planirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije ter ostalih stroškov.

V letu 2017 so bili realizirani stroški za izdelavo projektne dokumentacije in delno za poplačilo zapadlih obveznosti v letu 2017 za investicijsko dokumentacijo.

V letu 2018 pa je predvidena realizacija izvedbe projekta. Tudi tukaj se pričakuje, da bo sklep o EU sofinanciranju izdan šele spomladi 2018, s čemer bo tudi formalno zaprta finančna konstrukcija s CTN sredstvi. Za stroške, ki bodo nastali do takrat, pa je za zaprtje finančne konstrukcije potrebno zagotoviti lastna sredstva. NRP projekta je tako pripravljen na način, da MOMS v letu 2017 začasno financira projekt z lastnimi sredstvi (op: del investicijske dokumentacije), ki pa jih dobi v letu 2018 povrnjena.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

#### ***15021000 - Ravnanje z odpadki***

##### **Rebalans:**

Z rebalansom se za leto 2017 nekoliko več sredstev namenja za sanacija divjih odlagališč in sicer za končno sanacije nekdanjega odlagališča odpadkov ob naselju Pušča, kjer je bilo potrebno zagotoviti planiranje večje količine plodne zemlje, pripeljane z gradbišča južne obvoznice.

Mestna občina Murska Sobota (MOMS) bo z rebalansom proračuna pristopila tudi k pilotnemu projektu Postavitev uličnih zbiralnikov odpadnega jedilnega olja. Nosilec projekta je Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., ki je k sodelovanju k projektu povabil MOMS. MOMS bo sofinancirala nakup pet do šest zbiralnikov odpadnega jedilnega olja in ureditev lokacij za njihovo postavitve.

Namen projekta je končnim uporabnikom – občanom MOMS geografsko približati zbiranje odpadnega jedilnega olja in masti. Namreč odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali pa jih odlagati z mešanimi komunalnimi odpadki, prepovedano jih je odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali jih neposredno izpuščati v vode in tla.

Cilj projekta je pilotna postavitve pet do šest uličnih zbiralnikov na območju MOMS, na dovolj frekventnem in poseljenem območju, ob obstoječih ekoloških otokih.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt, katerega osnovni namen je osveščanje o pravilnem ravnanju z okoljem in se izvaja z izdajanjem ali sofinanciranjem raznih publikacij z namenom osveščanja ljudi – ciljnih skupin, kot so predvsem učenci osnovnih šol, otroci vrtcev ter dijaki srednjih šol, se permanentno izvaja preko celotnega obdobja NRP in se bo po vsej verjetnosti še nadaljeval, saj se je tudi pričel že davno prej – v 90 letih. Razen za preventivno delovanje pa je bilo preko tega projekt izvedeno saniranje številnih divjih odlagališč, v letu 2017 je tako bilo npr. dokončano sanirano divje odlagališče ob naselju Pušča, kot priprava za zasaditev s sadikami miskantosa. Se pa s tem projektom financira tudi izvedbo očiščevalnih akcij, ki potekajo spomladi po KS in MČ, pod skupnim nazivom »Naša občina – čista in urejena« (odvoz in odlaganje odpadkov z očiščevalnih akcij). V letu 2017 s tako potekale že jubilejne dvajsete po vrsti.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

#### ***15022000 - Vzdrževanje mešanega in meteornegega sistem kanalizacije***

Predvidena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se morajo porabiti v investicije oz. obnovo kanalizacijskega omrežja. Iz teh sredstev so tudi v letu 2017 predvidene delne sanacije kanalizacijskega omrežja – največ na severnem kolektorju v Černelavcih in M. Soboti. Planirana so tudi sredstva za izvedbo nadzora za predvidene investicije. Del sredstev se namenja še za izgradnjo kanalizacijskega voda s prečrpališčem »Fridrih«, v naselju Markišavci. V

naslednjih letih se sredstva planirajo še za sanacije številnih drugih kanalizacijskih omrežjih in posameznih vodov v mestu in naseljih.

**Rebalans:**

Obstoječi NRP se razdeli v dva projekta in sicer za potrebe koriščenja sredstev po 23. Členu se ustvari novi NRP, kateri je namenjen za Sanacijo severnega kolektorja\_2 faza. Sredstva ostanejo enaka.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija projekta sanacija severnega kolektorja 1 in 2.faza od Černelavec do ČN v Murski Soboti je bila v celoti izvedena. Prav tako je bil izvedena izgradnja kanalizacijskega voda s prečrpališčem »Fridrih« v naselju Markišavcih ter nadzora izvedbe obeh projektov.

***15022001 - Kanalizacijsko omrežje na Pušči - 3 faza***

Sredstva na tej postavki so planirana za izgradnjo zadnje – 3. Faze kanalizacije v naselju Pušča ter za ureditev ceste na severni strani naselja Pušča, vključno z ureditvijo javne razsvetljave. S to investicijo je MO M. Sobota v letu 2016 uspela na razpisu za romska naselja tako, da bo država investicijo sofinancirala do višine **216.957,23 €**. Na postavki so na različnih kontih predvidena sredstva za izvedbo, nadzor, nakupe zemljišč ter za druge splošne materiale in storitve.

**Rebalans:**

Z rebalansom plana se sredstva nekoliko znižujejo in sicer zaradi nižje cene izbranega izvajalca, ki je bila dosežena v postopku javnega razpisa. Obseg del se ne spreminja.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt, ki je obsegal zadnjo – 3 in zaključno fazo izgradnje kanalizacije v naselju Pušča ter ureditev ceste z javno razsvetljavo ob Černelavski ulici, je bil v letu 2017 uspešno zaključen. S to investicijo je MO M. Sobota v letu 2016 uspela na razpisu za romska naselja tako, da je država investicijo, v končni višini nekaj pod 178.000 €, skoraj v celoti sofinancirala, občina je s proračuna financirala le DDV za stroške izgradnje ceste in nadzora (za cestni del) ter izdelavo projektne dokumentacije (izvedbenega načrta) za cesto in razsvetljavo ob njej.

**15029003 Izboljšanje stanja okolja**

***15023000 - Občinski program izboljšanja stanja okolja***

V letu 2017 bomo pričeli z izdelavo energetske zasnove oz. lokalnega energetskega koncepta občine z zaključkom v letu 2018.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**Pomen dejavnosti** Občina ima izdelano Energetsko zasnovo Mestne občine Murska Sobota iz leta 2006. Vendar je že starejšega datuma in je potrebna izdelava povsem novega dokumenta v skladu z Energetskim zakonom in drugimi podzakonskimi akti. V sklopu Lokalnega energetskega koncepta je potrebno pripraviti tudi akcijski načrt in predpisati ukrepe. Občine so dolžne tudi skupaj z zunanjimi pooblaščenimi sodelavci izdelati in predati letna poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih.

**Realizacija finančnega načrta** V letu 2017 je bilo predvideno, da se bo pričela izdelava energetske zasnove oz. lokalnega energetskega koncepta – LEK. Začetek izdelave lokalnega energetskega koncepta se je zamaknil v leto 2018 in z dokončanjem v letu 2019 zaradi pomanjkanja sredstev.

**Trajanje projekta** – predvideno je bilo, da se bo projekt začel izvajati v letu 2017 in zaključil v letu 2018. V skladu z že sprejetim proračunom za leto 2018 pa se bo projekt izvajal v letu 2018 do leta 2019.

***15023004 - Celostne teritorialne naložbe (ostalo)***

V novi finančni perspektivi 2014-2020 Slovenija prvič uvaja nov pristop k črpanju evropskih sredstev preko instrumenta celostnih teritorialnih naložb (CTN), s katerim se spodbuja urbani razvoj v mestih. Za izvajanje mehanizma CTN je potrebno na državnem nivoju sprejeti še manjkajoče pravne podlage, zato se javni pozivi za predložitev projektnih predlogov mest v letu 2016 še niso izvedli, prav tako je

otrebno izvesti pripravljalne aktivnosti na strani mestnih občin. V letu 2016 smo tako v okviru tega NRP-ja načrtovali in pripravljali potrebne strokovne in tehnične podlage (dokumentacije) k načrtovanim projektom CTN. Nekateri splošni stroški, ki so nastali s tega naslova v letu 2016, zapadejo v plačilo v letu 2017. V okviru projekta so dodatno načrtovana sredstva za ostale stroške v zvezi s pripravo projektov za prijave na mehanizem CTN, ki ne bodo upravičeni v okviru prijav posameznih projektov, so pa potrebni za pripravo projektov in skupne aktivnosti, zato so zanje kot vir financiranja predvidena samo lastna sredstva.

### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila namenjena za komunikacijsko podporo projektov CTN:

- Izdelava prezentacije za Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije (TUS) MOMS,
- Izdelava brošure za predstavitev projektov CTN
- Izdelava gradiva in brošure za Soboško jezero
- Komunikacijska strategijo za zagon projekta Murska Sobota 4 Future
- Izdelava grafične predstavitev osnutka proračuna za leto 2018.

### ***15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza - CTN***

Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni natečaj za pridobitev najustrežnejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve se bo v okviru operacije Prenova mestnega središča – v glavnem obnavljala Slovenska ulica v južnem delu in območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa se bodo predvidele tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloženih sredstev še za območje v osrednjem delu mestnega središča ob mestni tržnici.

Posamezne ureditve prenove mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim režimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. Vzpostavijo se postaje za Soboški biciklin in mestni avtobus Sobočanec. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice. Izvedba prenove se načrtuje v 2 fazah, predmet tega NRP-ja je 1 faza prenove. Predvidena dinamika izvajanja del v I. fazi je:

leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projekt, odprti, anonimni, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije .

leto 2017: izbor najustrežnejše rešitve ter naročilo projektne tehnične dokumentacije s pridobitvijo GD tam kjer bo potrebno. Do konca leta pričakujemo pridobitev gradbenih dovoljenj za izvedbo aktivnosti, v naslednjem letu.

leto 2017 do leta 2018: izvedba del po območjih kot zaključene enote; v okviru projekta 1 faza je za leto 2017 načrtovana izvedba platoja ob Trgu zmage ter morebitne ostale ureditve, ki jih bomo dogovorili s projektantom. Za leto 2018 pa je prioriteto načrtovana izvedba ureditev na Slovenski ulici.

Celotna izvedba projekta (1. faza) je načrtovana v višini dobrih 2,5 mio € od tega v letu 2017 dobrih 0,6 mio €, preostanek v višini dobrih 1,9 mio € pa v letu 2018.

Načrtovano je, da bo operacija sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, ožvitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz mehanizma CTN je 80% upravičenih stroškov operacije (od tega 80% ESRR in 20% nacionalna udeležba, kar je posebej prikazano med viri financiranja) Skupna vrednost sofinanciranja iz CTN znaša dobra 2 mio €, malo čez 0,5 mio € pa bo potrebnih proračunskih sredstev MOMS.

Doseženi bodo cilji: projekt bo pomembno prispeval k oživitvi središča mesta Murska Sobota, ki vedno bolj izgublja na svojem pomenu, poslovne stavbe se praznijo, ulice ostajajo prazne, ljudje se v mestnem središču redko zadržujejo, po nakupih pa se raje odpravijo na mestno obrobje v trgovske centre. Spremenjena podoba mesta, spremenjen prometni režim, predvsem pa vzpostavitev pogojev in tudi izvajanje raznovrstnih aktivnosti v mestnem središču bo ta del mesta ponovno oživila in mu dala nekdanji pomen. Naložba bo prispeval tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane preнове mehanizma CTN in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt pomembno prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije Mo Murska Sobota – TUS z vidika oživitve mestnega središča in ponovnega razvoja raznovrstnih dejavnosti in atraktivnih aktivnosti v mestu.

#### **Rebalans:**

Planirana vrednost projekta na istoimenski postavki se spremeni večinoma v skladu z ocenjeno vrednostjo investicije na podlagi pridobljene projektne dokumentacije (PZI in IDZ). Za izvedbo platoja pred občino pa je že upoštevana dejanska vrednost izvedbe. Izvedba tega dela projekta (plato) je načrtovana v letu 2017, ostali del izvedbe pa v letu 2018.

Projekt je bil prijavljen na 1. Javno povabilo za prijavo projektov mestnih občin za sofinanciranje z EU sredstvi iz mehanizma CTN, iz prednostne naložbe PN 6.3., Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih na podlagi Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020. V prvi fazi prijavnega postopka na ZMOS je bil projekt odobren za sofinanciranje. V naslednjih mesecih sledi druga faza prijave projekta na MOP. Po uspešnem zaključku druge faze bo MOMS prejela odločitev o podpori (sklep o sofinanciranju) in z MOP sklenila sofinancersko pogodbo. Zaključek 2. faze prijave je predviden spomladi 2018, po tem pa bo možno črpati EU sredstva. V kolikor želi MOMS izvesti postopke javnega naročanja za plato pred občino, zaradi obeležitve 500. obletnice reformacije na Slovenskem, še v letošnjem letu, mora vsaj za ta del projekta zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Ker bo ta za CTN sredstva zaprta šele po prejemu odločitev o podpori s strani MOP, je rebalans NRP za projekt pripravljen na način, da MOMS začasno financira vse stroške na projektu v letu 2017 z lastnimi sredstvi, ki pa jih bo dobila v letu 2018 povrnjena. Ostala dela v letu 2018 bodo oddana po prejemu odločitve o podpori, s katero bodo CTN sredstva za projekt tudi formalno odobrena.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**Pomen in cilj projekta** - Prenova mestnega središča je naložba, ki izhaja iz Trajnostne urbane strategije in pomembno prispeva k oživitvi mestnega središča mesta Murska Sobota. Za celo območje je bil izveden javni anonimni natečaj za pridobitev najustrežnejše zasnove. Na podlagi natečajne rešitve se bo v okviru operacije Prenova mestnega središča – v glavnem obnavljala Slovenska ulica v južnem delu in območje Trga zmage s platojem na njegovem severnem delu. V skladu z natečajno rešitvijo pa se bodo predvidele tudi posamezne ureditve glede na potrebno višino vloženih sredstev še za območje v osrednjem delu mestnega središča ob mestni tržnici.

Posamezne ureditve preнове mestnega središča obsegajo naslednje aktivnosti. Preuredi se površina ulice, pločnikov in površin za kolesarje. Predvidena je vzpostavitev skupnega območja, s prednostjo za pešce in kolesarje. Promet bo omogočen, vendar pod posebnim režimom. Uredijo se nove utrjene površine, nove zelene površine z zasaditvami dreves ter nova urbana oprema. Prenovi in posodobi se komunalna infrastruktura, kolikor bo potrebno. S preureditvijo se poudari značaj historične mestne promenade, ki bo v prvi vrsti namenjena pešcem. Nove ureditve odprtih javnih površin bodo omogočale izvedbo različnih dogodkov na prostem, ki bodo v skladu z značajem ulice.

**Realizacija finančnega načrta** - V letu 2017 so se načrtovana sredstva večinoma realizirala, fizično je bila v celoti izveden plato (poimenovan Luthrov drevored) pri Trgu zmage. Za stroške, ki so nastali zaradi priprave investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije so bili prejeti računi, ki so bili tudi poravnani. Stroški nastali z gradnjo in nadzorom so bili večinoma poravnani, nekaj jih je zapadlo v plačilo v letu 2018, del sredstev pa je zadržan do odprave pomankljivosti.

**Doseženi cilji** - izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ in PZI in na podlagi uspešno izvedenega javnega naročila je bil izveden plato – Drevored Martina Luthra, kar predstavlja del projekta, ki vključuje ureditev Trga zmage.

### **Trajanje projekta**

leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projekt, odprti, anonimni, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

leto 2017: izbor najustreznejše rešitve ter naročilo projektne tehnične dokumentacije.

leto 2017 do leta 2018: izvedba del po območjih kot zaključene enote; v okviru projekta 1 faza je bila za leto 2017 načrtovana izvedba platoja ob Trgu zmage, kar je realizirano. V 2018 se nadaljuje ureditev območja na Trgu zmage.

leto 2018 je prioriteto načrtovana izvedba postopka javnega naročila za ureditev na Slovenski ulici.

leto 2019 je predvidena izvedba prenove Slovenske ulice - južni del.

### **15023007 - Prenova mestnega središča 2 faza - CTN**

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**Pomen in cilj projekta** - Opis na tej postavki je enak kot za NRP na postavki 15023006 - Prenova mestnega središča 1 faza – CTN. Razlika je le v tem, da se bo občina prijavila na razpise za EU sredstva za nadaljnji obseg ureditev (faza 2).

**Realizacija finančnega načrta** - V letu 2017 se aktivnosti in sredstva niso načrtovala.

**Doseženi cilji** - izdelan je bil javni natečaj.

### **Trajanje projekta**

leto 2016: za predmetna območja se je izvedel javni projekt, odprti, anonimni, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.

leto 2017: aktivnosti niso bile predvidene.

leto 2018: načrtovana je bila priprava projektne dokumentacije, vendar se zaradi pomanjkanja sredstev in brez zagotovil, da bodo še EU sredstva z naslova CTN zagotovljena, projektna dokumentacija ni bila naročena.

leto 2019 - bila je predvidena izvedba prenove Slovenske ulice - južni del.

leto 2020 - iz enakih razlogov kot je navedeno zgoraj, se je investicija vključno s pripravo potrebne dokumentacije prestavila v leto 2020 po predhodno zagotovljenih drugih EU sredstvih in ne več iz CTN sredstev.

### **15023008 - Polnilnice za električna vozila**

Sredstva se planirajo za vzpostavitev od 3 – 5 javnih polnilnic za električne avtomobile, na lokacijah v mestu M. Sobota ter v Rakičanu, pri parkirišču P+R, za začetek samo v letu 2017. Pri tem se bo MOMS prijavila na razpis Eko sklada.

### **Rebalans:**

Na tej postavki se sredstva povečujejo in sicer se na pod kontu električna energija in drugo splošni material in storitve, ki so namenjena za plačilo stroškov energije in drugih stroškov v začetni fazi elektro polnilnic.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Investicija v polnilnice za električna vozila je bila v celoti realizirana. Vrednost investicije je bila nekoliko nižja kot je bila planirana zaradi nižje končne cene izvedbe. Sredstva so bila porabljena za novogradnjo treh polnilnic, nadzor in izdelavo projektne dokumentacije.

### **15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

#### **15041000 - Vzdrževanje objektov, naprav in površin za urejanje voda**

Sredstva se v 2017 načrtujejo za izdelavo dokumentacije za razbremenjevanje visokih voda vodotoka Dobel v razbremenilni kanal (prevzeta obveznost iz leta 2016), nadalje za izvedbo prehoda preko korita v koritu Mokoša v naselju Bakovci, za ureditev struge Malega Dobla (večja vzdrževalna dela), za izvedbo večjih vzdrževalnih del v koritu stare struge Mura ter za izvedbo severnega jarka v naselju Kupšinci.

V naslednjih letih pa se sredstva planirajo za ureditev zalednih voda v naseljih Kupšinci, Veščica in Černelavci, ki zajema odkup potrebnih zemljišč, izvedbo in investicijski nadzor, v skladu s projektom, ki kompleksno ureja ravnanje z vodami na območju, ki je omejeno z občinsko mejo (občina Tišina), z Ledavo in razbremenilnim kanalom ter državno cesto M. Sobota – Gederovci. V nadaljevanju se bo

izvršil odkup zemljišč za M. Dobel in parcelacija, v naslednjih letih pa še razbremenjevanje M. Dobla v razbremenilni kanal ter ureditev struge z pribrežnim nasipom.

#### **Rebalans:**

Z rebalansom plana se nekoliko povečujejo obveznosti v letu 2017 in sicer za potrebe razbremenjevanja visokih voda Dobla v razbremenilni kanal, za kar zbrane ponudbe presegajo s planom proračuna predvidena sredstva. Investicijo je potrebno izvesti zaradi zajezovanja Dobla gorvodno – v naselje Krog, kar povzroča nevšečnosti pri podkletenih stanovanjskih objektih.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Preko tega projekta se izvaja vzdrževanje vodotokov, v upravljanju MOMS. Vzdrževanje v letu 2017 je bilo izvedeno v planiranem obsegu, oziroma v obsegu planiranih sredstev.

V segmentu na področju investicijskega vzdrževanja je bila v letu 2017 realizirana izdelava dokumentacije za razbremenjevanje visokih voda vodotoka Dobel v razbremenilni kanal (prevzeta obveznost iz leta 2016) ter sam izvedba, s čemer se bo v bodoče odpravilo zajezovanje Dobla gorvodno – v naselje Krog, kar je povzročalo nevšečnosti pri podkletenih stanovanjskih objektih (poplavljanje).

Nadalje so bila izvedena večja vzdrževalna dela v koritu stare struge Mure v naselju Bakovci, vse v skladu s planom proračuna za 2017. Tako so bili cilji v letu 2017 v celoti doseženi, za aktivnostmi pa se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih, kot je to opredeljeno z NRP.

### **15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

#### ***15051000 - Biosferno območje ob reki Muri***

Konec leta 2015 je MO Murska Sobota skupaj z ostalimi Pomurskimi občinami oblikovala predloge prioriteten razvojnih projektov Pomurske regije, ki so bili v decembru 2015 vključeni v Dogovor za razvoj Pomurske regije 2016-2019. Eden od ključnih razvojnih projektov na področju trajnostnega turizma v povezavi z ohranjanjem okolja in biotsko raznovrstnostjo je bil projekt Biosfere. V ta projekt je svoje predloge predlagala tudi MO Murska Sobota in sicer na področju ureditve območja ob Muri (pretežno na območju Kroga, deloma pa tudi Bakovci in Satahovci) ter na nekaterih ostalih območjih naravne in kulturne dediščine ter športno-rekreacijskih dejavnosti, ki jih bo možno navezati na Biosfero.

Ker se je proces potrjevanja Dogovora za razvoj regije zaustavil, se na tej postavki za leto 2017 načrtujejo minimalna sredstva za potrebe priprave projektov, v kolikor bi to bilo potrebno.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na postavki so bila načrtovana minimalna sredstva za potrebe priprave projektov v okviru regijskega projekta Biosfera v okviru Dogovora za razvoj regije. Postavka v letu 2017 ni bila realizirana, saj se aktivnosti v zvezi s projektom Biosfera niso nadaljevale kot prvotno zastavljene tudi na državni ravni.

#### ***15051001 - GO IN NATURE - Interreg***

V lanskem letu je MOMS kot vodilni partner skupaj z ostalimi petimi partnerji (2 slovenska, 3 madžarski) na čezmejni razpis Interreg SI-HU prijavila projekt »GO IN NATURE« z namenom privabiti ljudi nazaj v naravo z vzpostavitvijo naravi prijaznih, zanimivih in hkrati avanturističnih doživljajskih točk v naravi. Del projekta, ki ga bo izvajala MOMS se bo izvajal na širšem območju ob reki Muri z namenom, oživiti to območje in ga približati obiskovalcem in domačinom v vsej svoji naravni pestrosti, hkrati pa urediti območja za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa v bogatem naravnem okolju. Projekt vsebuje aktivnosti kot so: izdelava idejne zasnove ureditve območja ob Muri (na širšem območju kroškega broda) v sklopu tega tudi izvedbo delavnic, seminarjev, predstavitev, pilotnih programov, oprema doživljajske točke ob vstopu v biosferno območje reke Mure (ob kroški kamešnici), oprema doživljajske točke v območju broda, ureditev in sanacija dostopnih poti na biosfernem območju, ureditev demonstracijske točke pri brodu (učilnica na prostem, doživljajsko igrišče, ipd.). Projekt se bo izvajal do leta 2019, njegova celotna vrednost je 1 mio € (vsi partnerji), od tega je za aktivnosti MOMS namenjenih slabih 0,4 mio €.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je v okviru projekta bil narejen nov most cesti do broda v Krogu, konec leta so bila oddana dela za ureditev gramoznega parkirišča pri igrišču izven naselja Krog (januarja dokončno) in oddana so bila dela za izdelavo idejne zasnove območja ob reki Muri.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

#### ***16021001 - Stroški prostorske informacijske baze***

Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage. Za delovanje geoinformacijskega sistema - GIS je sklenjena večletna pogodba za najem programske opreme. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Po pooblastilu občine izvajalec prostorskega informacijskega sistema pridobiva tudi številne državne podatke. Podatki, katere se sproti nadgrajuje in posodablja, pa so stalno na voljo tudi preko spletnih strani občanom in vsem, ki jih prostor naše občine zanima. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje morajo v proračunu biti zagotovljena sredstva. Občine morajo zagotoviti tudi sredstva za nadgradnje in dopolnitve že izvedenih katastrov gospodarske javne infrastrukture (GJI). Nekaj sredstev se namenijo za nakup licenčnega računalniškega programa SDMS Toolkit - za izdelavo, pregledovanje in analizo prostorskih strokovnih podlag.

Za leto 2017 se predvidijo stroški najema in za dodatno ažuriranje podatkov.

V nadaljnjih letih 2018, 2019 in 2020 se za ta dela prav tako predvidijo določeni zneski.

#### **Rebalans:**

Na podlagi večletne pogodbe z izbranim izvajalcem je vzpostavljen geoinformacijski sistem občine. Za ta namen se plačuje najemnina, ta znesek se ohranja v planirani višini. Portal je s številnimi prostorskimi podatki dostopen vsem, ki ga prostor občine zanima. Nujen pa je za delo občinske uprave. Glede na to, da občina pripravlja nov odlok o programu opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo za območje cele občine, se je izkazala potreba, da se pripravi nov modul za komunalni prispevek. Na podlagi preverbe vseh prostorskih aktov občine in novega Občinskega prostorskega načrta – OPN, se bo s prenosom določb odlokov, vzpostavil tudi nov modul za potrdilo o namenski rabi, saj se bodo podatki tako tekstualni in grafični lahko pripravljali večinoma avtomatsko. Oba modula bosta nadgradnja in posodobitev geoinformacijskega sistema. Zaradi navedenega se proračunska postavka v letu 2017 poveča za 5.800 €. Predvideva se, da planirani zneski v letu 2018, 2019 in 2020 ostanejo na planirani ravni in se jih ne spreminja.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**Pomen dejavnosti** - Prostorska zakonodaja in podzakonski akti nalagajo lokalnim skupnostim, da izdelajo in vodijo podatke in evidence prostorske informacijske baze. Za ta namen je potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo programov, ki povezujejo atributne dele katastra in digitalne katastrske podlage z vsemi drugimi digitalnimi podatki, ki se dotikajo prostora. Za delovanje sistema je sklenjena večletna pogodba z izbranim izvajalcem za najem programske opreme in izdelavo ustreznih modulov. Na osnovi dobro izdelane prostorske informacijske baze se izdelujejo potrdila o namenski rabi zemljišč, lokacijske informacije, razne strokovne podlage, analize, drugi elaborati, ki temeljijo na prostorskih podatkih, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, evidence komunalnih vodov na celem območju občine, baze cestnih podatkov, javne razsvetljave, nepremičnin, zelenih površin in številna druga strokovna opravila. Geodetska uprava v skladu z državnimi predpisi prevzema tudi podatke lokalnih skupnosti za namen vzpostavitve Registra nepremičnin (REN). Za izdelavo teh evidenc in njihovo sprotno posodabljanje je občina predvidela določena sredstva.

**Realizacija finančnega načrta** - Planirani znesek v letu 2017 za najem programske opreme za delovanje spletnega portala iObčina - geografski informacijski sistemi (GIS), iNUSZ za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter za najem modula za javno razsvetljavo in za nepremičnine se najem plačuje mesečno v skladu s planiranimi zneski.

Na podlagi preverbe vseh prostorskih aktov občine in novega Občinskega prostorskega načrta – OPN, se je s prenosom določb odlokov, vzpostavil tudi nov modul za potrdilo o namenski rabi in se lahko podatki tako tekstualni in grafični podajajo večinoma avtomatsko. Oba modula predstavljata nadgradnjo in posodobitev geoinformacijskega sistema. Načrtovani nakupi novih modulov so bili realizirani.

**Doseženi cilji** – aplikacije, ki so na portalu pooblaščenega oz. pogodbenega izvajalca in do katerih dostopa občinska uprava ter občani in vsi, ki jih prostor naše občine zanima, so vsakodnevno obiskane in neobhodno potrebne za delo. Podatke se sproti nadgrajuje in posodablja in so v stalni funkciji.

#### **Trajanje projekta**

S podjetjem Kaliopa d.o.o. je na podlagi pogodb geoinformacijski sistem vzpostavljen že več kot 12 let. V letih od 2018 do 2021 se bodo podatki še naprej ažurirali, najemi modulov in strežnika se bodo izvajali še v naprej in so v NRP tako tudi planirani.

### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

#### ***16023000 - Prostorsko načrtovanje***

Na področju prostorskega načrtovanja se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju. Veljavni izvedbeni prostorski akti so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj, gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let. Namere, potrebe in želje investitorjev se lahko spreminjajo, zato se posledično izvajajo postopki za povsem nove akte ali pa postopki sprememb in dopolnitev že veljavnih prostorskih aktov. Postopke je potrebno voditi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju. Prostorske akte lahko izdelujejo le prostorski načrtovalci z ustreznimi licencami. V letu 2017 se predvideva plačilo preostalega dela pogodbenih zneskov za akte v izvajanju. Nekaj prostorskih aktov, ki so v izvajanju, pa financirajo investitorji sami. V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov ( za poslovne in stanovanjske cone) je v letu 2017 predviden določen znesek. Manjša sredstva so predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. Predvidena so tudi sredstva za eventualne izdelave posameznih Celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) v skladu z Zakonom o varstvu okolja. Le te lahko odredi ministrstvo pristojno za okolje pri izdelavi posameznega prostorskega načrta.

Posamezni pristojni nosilci urejanja prostora lahko k določenim prostorskim aktom, ki jih izdeluje občina, podajo zahtevo za dodatne prostorske strokovne podlage, poleg tega tudi občina potrebuje za svoje potrebe razne prostorske analize, zato je tudi za namen izdelave prostorskih strokovnih podlag predviden določen znesek. Iz dosedanje prakse se vidi, da so zahteve posameznih resorjev čedalje večje, zato se v letu 2017 tudi za ta dela zagotovijo določena sredstva.

Manjša sredstva so predvidena tudi za oglaševanje javnih vabil na javne obravnave, ki se morajo izvesti v okviru javnih razgrnitev prostorskih aktov.

V nadaljnjih letih 2018, 2019 in 2020 se za zgoraj navedena dela prav tako predvidijo določeni zneski.

#### **Rebalans:**

Občina je izvedla javna naročila za pridobitev načrtovalcev prostorskih aktov (OPPN) ter za strokovne podlage. Pri tem so bile prejete ponudbe in se sklenile tudi pogodbe z nižjimi vrednostmi kot smo načrtovali, obenem pa so za vse prostorske akte, ki so v izdelavi bile prejete odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da postopka Celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti nikjer. Zaradi navedenega se lahko planirani znesek v rebalansu za leto 2017 zmanjša za 23.200 €. Predvideva se, da planirani zneski v letu 2018, 2019 in 2020 ostanejo na planirani ravni in se jih ne spreminja.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**Pomen dejavnosti oz. projektov** - Na področju prostorskega načrtovanja se izdelujejo prostorski akti, ki zagotavljajo prostorski razvoj na strateškem in izvedbenem nivoju, kar pomeni zagotovitev pravne podlage za gradnjo in druge ureditve v prostoru. Akti s področja prostorskega načrtovanja se izvajajo praviloma skozi daljše časovno obdobje, lahko tudi več let; upoštevati pa je potrebno vsa določila in

procedurne korake, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju. Ker je prostorsko načrtovanje povezano tudi s številno drugo zakonodajo, ki vsaka zase določa obveznosti, je potrebno pri načrtovanju ustreznih sredstev zagotoviti zneske tudi za strokovne podlage, ki jih lahko zahtevajo pri izdelavi prostorskega akta posamezni nosilci urejanja prostora. Poleg tega je za določene posege potrebno zagotoviti tudi izdelavo okoljskega poročila v postopku Celovite presoje vplivov na okolje – CPVO. V skladu z zakonodajo je potrebno v postopke izdelave prostorskih aktov vključiti javnost. Za zagotovitev širšega obveščanja se obvestila objavljajo tudi v lokalnih medijih, za kar pa je potrebno zagotoviti določen znesek v proračunu.

**Realizacija finančnega načrta** - V letu 2017 so se nadaljevali oz. izdelovali večinoma prostorski akti, ki so bili financirani s strani investitorjev, tako da občina teh stroškov ni krila. V letu 2014 je pričel veljati nov Občinski prostorski načrt - OPN, ki za nekatera območja občine predpisuje izvedbo novih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN-jev. Za izdelavo teh aktov so bila v letu 2017 planirana sredstva in za del teh so se sklenile pogodbe za izdelavo treh OPPN-jev. Postopki so se začeli niso pa še zaključeni zato so bili izstavljeni delni računi. Dokončno bodo izvedeni in poplačani v letu 2018. Manjša sredstva so bila predvidena še za morebitne nujne spremembe veljavnih prostorskih aktov. Postopek OPPN Opleter v Černelavcih in Veščici se ni nadaljeval, zaradi zahtevanih predhodnih vodnogospodarskih ureditev in zato s strani načrtovalca ni bilo izstavljenih situacij. V letu 2017 so bili plačani tudi delni stroški za prostorski akt SD OPN 1.

Pri nekaterih aktih je bilo pričakovano, da bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag, za kar so se planirala sredstva, vendar jih potem nosilci urejanja prostora niso zahtevali, zato jih potem tudi ni bilo potrebno naročiti in plačati.

Občina za prostorske akte financira stroške javnih objav. Ta planirana sredstva so delno realizirana (javnih razgrnitev je bilo manj kot je bilo prvotno planirano, obenem se zaradi racionalizacije objave podajajo samo v en medij).

**Doseženi cilji** – kljub temu, da postopki izdelave prostorskih aktov potekajo daljše časovno obdobje, postopki napredujejo, izvajalci pa po situacijah izstavljajo račune za opravljeno delo do določene faze.

**Trajanje projekta** - Postopki izdelave prostorskih aktov in izdelava drugih prostorskih strokovnih podlag se bodo izvajali še v naprej in so v NRP tako tudi planirani za leta 2018, 2019, 2020 in 2021.

## **16039001 Oskrba z vodo**

### ***16031000 - Investicije v vodovodno omrežje***

V NRP-ju so v letu 2017 predvidena sredstva za izvedbo vodovodnega voda ob Cankarjevi ulici, na odseku od Prešernove do območja križišča Cankarjeve in Ulice Štefana Kuzmiča (za potrebe izgradnje oziroma priključitve novogradenj ob Cankarjevi) ter obnova in rekonstrukcija vodovodnega omrežja ob Cankarjevi ulici, na odseku od Gregorčičeve do Slomškove ulice – severna stran Cankarjeve. Prav tako se sredstva namenjajo za dokončanje vodovoda v Ulici ob potoku, v delu Ribiške ulice in Zvezne ulice, vse v naselju Bakovci. V naslednjih letih pa se načrtuje dokončanje obnove vodovoda v Prešernovi ulici ter obnova vodovodov V Miklošičevi, Ulico ob kanalu, Ivanocijevem naselju ter po drugih cestah v mestu in naseljih. Načrtujejo se še številne rekonstrukcije vozlišč, od tega kar nekaj tudi v letu 2017.

Predvidena so še sredstva za izvedbo nadzora nad izvedbo investicij.

#### **Rebalans:**

Sredstva na tej postavki se bistveno znižujejo in to zgolj za potrebe izvedbe, ker zaradi zakasnitve razpisa za izvedbo pločnikov, izvajanega s strani MOP, na katerega se bo MOMS prijavila, in sočasne izvedbe obnove in rekonstrukcije vodovodnega omrežja ob Cankarjevi ulici, na odseku od Gregorčičeve do Slomškove ulice – severna stran Cankarjeve, v letošnjem letu ne bo mogoče zagotoviti izvedbe v tolikšnem obsegu, kot je to bilo načrtovano s proračunom. Predvideva se, da bi po pridobitvi sklepa o sofinanciranju v letošnjem letu izvedli razpis za izbiro izvajalca in sklenili pogodbo, večina del pa bi se izvajala v 2018, za kar se bodo ustrezno planirana sredstva v NRP-ju za leti 2017 in 2018. Za potrebe razpisa 23. člena ZFO se je vodovod Cankarjeva ulica razdelil v dva projekta. Prav tako se vodovodno omrežje v Bakovcih zaradi faznosti izvedbe in izvedbe dveh projektov razdeli na dva projekta.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je bila realizirana zamenjava vodovoda ob Cankarjevi ulici, v M. Soboti, na odseku od Ulice Štefana Kuzmiča do Prešernove ulice ter postavitve pitnika na otroškem igrišču med Ulicama Štefana in Mikloš Kuzmiča.

#### **16031001 - Hidrantno omrežje**

Stanje hidrantnega omrežja je zaskrbljujoče. Po zadnjih pregledih je bil izračunani strošek investicijskega vzdrževanja v višini 130.000,00 €. Po izgradnji pomurskega vodovoda so se stroški investicijskega vzdrževanja zmanjšali na 90.000,00 €. Zato se v letošnjem letu načrtujejo precejšnja sredstva za investicijsko vzdrževanje hidrantov, sicer kot prevzeta obveznost iz leta 2016, ko zaradi sicer sklenjene pogodbe proti koncu leta 2016 in zelo nizkih temperatur, del ni bilo mogoče izvesti. Podobna višina sredstev pa se načrtuje tudi v naslednjih letih.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila izvedena zamenjava dela hidrantov v mestu Murska Sobota, Rakičan, Kupšinci, Černelavci.

#### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

##### **16032000 - Mestno pokopališče**

V letu 2017 so predvidena sredstva za ureditev večjega števila parkirišč vzdolž protihrupne ograje železniške proge, o čemer je MOMS že pridobila načelno soglasje od SŽ. V 1. fazi bodo parkirišča v gramozni izvedbi. V naslednjih fazah oziroma letih se načrtuje razširitev parkirišč in v končni fazi asfaltiranje ter vzpostavitev v končno stanje.

##### **Rebalans:**

Na tej postavki se sredstva znižujejo, od tega se na kontu Rekonstrukcije in adaptacije, ki so namenjena za izvedbo gramoziranega parkirišča na mestnem pokopališču. Sredstva se znižujejo na podlagi zmanjšanja stroškov ureditve gramoziranega parkirišča.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Investicija je v skladu z NRP bila v celoti realizirana v letu 2017. Investicija se bo nadaljevala v letu 2018 in nadaljnjih letih. Saj mora MOMS pridobiti zemljišče s strani Slovenskih železnic, saj trenutno se plačuje najemnina za uporabo gramoziranega parkirišča.

##### **16032001 - Primestna pokopališča**

Sredstva se načrtujejo za nadaljevanje izgradnje mrliške vežice v Markišavcih in izgradnjo nadstreška za poslovilne slovesnosti pri mrliški vežici na pokopališču v Kupšincih, vse tako za izvedbo, investicijske nadzore ter druge splošne storitve (dokumentacijo). Načrtujejo se investicije za 2017 in kasnejša leta, v skladu z dinamiko predvidenega izvajanja in zagotavljanja potrebnih sredstev.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Izvedba mrliške vežice Markišavci se je delno realizirana v letu 2017, saj gre za dvoletno investicijo, in se bo zaključila v letu 2018. Sama izvedba nadstreška mrliške vežice Kupšinci se je prenesla v leto 2018, medtem ko je bila v skladu z NRP podpisana pogodba za izvedbo nadstreška mrliške vežice Kupšinci, nadzor in varnostni načrti ter koordinacija. Investicija se bo zaključila v letu 2018.

##### **16032003 - Židovsko pokopališče**

Sredstva se planirajo samo v letu 2017 in sicer za odstranitev/obrez žive meje, ki kazi samo pokopališče ter za postavitve ograje, primerne namenu.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana ureditev ograje oziroma žive meje ni bila realizirana, se pa ureditev prenaša v leto 2018, za kar so planirana tudi potrebna sredstva.

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### ***16033001 - Vzdrževanje javnih zelenih površin***

Sredstva se namenijo za nakup kosilnice za potrebe KS Kupšinci in Pušča ter za dokup mokrourbane opreme (koši, klopi, ipd...).

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Plan, kot je bil zasnovan za leto 2017, je bil v celoti realiziran. Nabavljeni sta bili kosilnici za KS Pušča in Kupšinci, prav tako je bila nabavljen in postavljena mikrourbana oprema v obsegu načrtovanega.

#### ***16033002 - Otroška igrišča in druge površine za šport in rekreacijo***

Sredstva so planirana za dokup dotrajanih delov igral ali posameznih igral na otroških igriščih na Vrtni ulici, za naselja Veščica in Satahovci ter za ograditev otroškega igrišča ob kriznem centru v M. Soboti.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu nakup opreme in napeljav je bila izveden nakup igral za naselje Veščica, Satahovci ter v mestu Murska Sobota v Jakobovem naselju in na Lendavski ulici. Postavka ni bila v celoti realizirana, saj se je nakup igral in opreme za MČ MOMS in KS prenesel v leto 2018.

#### ***16033003 - Drugi objekti za rekreacijo***

Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije so načrtovana za nujna investicijska vzdrževalna dela na objektih kopališča.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 so bila realizirana sredstva za pokrivanje stroškov obratovanja kopališča v M. Soboti iz leta 2016, v okviru planiranih sredstev.

### **16039004 Praznično urejanje naselij**

#### ***16034000 - Praznično urejanje mesta in naselij***

Sredstva v letu 2017 in naslednjih letih so predvidena za nakup novih elementov praznične okrasitve.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 se je dokupila praznična razsvetljava v višini 1.374,94 EUR.

### **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

#### ***16035000 - Mestna tržnica***

Sredstva se planirajo za obnovo strehe tržnice, kot sofinancerski 50% delež, ostalo prispeva upravljavec tržnice in sicer se bo investicija izvedla v letu 2017.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Obnova strehe mestne tržnice se je zaradi iskanja optimalne rešitve prestavila v leto 2018. Zato postavka v letu 2017 ni bila realizirana.

### **16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### ***16052000 - Delovanje občinskega stanovanjskega sklada***

Sredstva so namenjena za nabavo osnovnih sredstev potrebnih na delovanje stanovanjskega sklada.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija v letu 2017 v višini 1.809,90 predstavlja investicijski transfer za nabavo osnovnih sredstev, potrebnih za delovanje stanovanjskega sklada.

### **16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

#### ***16061001 - Projektna dokumentacija in programi opremljanja zemljišč s komunalno opremo***

Sredstva so namenjena izdelavi programa opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju MOMS, ki ga mora v skladu z zakonom sprejeti občina po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta – OPN.

##### **Rebalans:**

Občina je izvedla postopek javnega naročanja in na podlagi podane najugodnejše ponudbe sklenila pogodbo z izvajalcem, ki že izdeluje novelacijo odloka o programu opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo za območje cele občine. Na postavki se ohranijo samo sredstva, ki so planirana za poplačilo sklenjene pogodbe, preostala sredstva se v letu 2017 za 9.800 € zmanjšajo. V naslednjih letih ni predvidenih stroškov.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Finančna sredstva so bila realizirana za izdelavo Programa opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota

#### ***16061010 – Komunalno urejanje območja za potrebe vrtičkov v MOMS***

Sredstva so predvidena za dodatno ureditev območja vrtičkov na Kopališki ulici v Murski Soboti in sicer za ureditev primernih sanitarij, dodatno urbano opremo in manjše ureditve.

##### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila realizirana za ureditev sanitarij na območju vrtičkov na Kopališki ulici ter za dodatne manjše urbane ureditve.

### **16069002 Nakup zemljišč**

#### ***16062000 - Nakup zemljišč***

Na tej postavki so sredstva namenjena :

- za nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja pot od podhoda železnice do Industrijske ulice, ki bi se delno realiziral kot zamenjava z zemljiščem v lasti R. Slovenije na tem območju, odkup pa pomeni zaokrožitev in ureditev lastništva zemljišč zaradi izvedbe rekonstrukcije železniške proge na tem območju,
- za nakup solastnega deleža Republike Slovenije na zemljišču na Lendavski ul. (na območju stare veterinarije), ki bi se realiziral kot zamenjava z zemljiščem v lasti občine, ki se nahaja ob sodišču na Sodni ulici v M. Soboti,
- za odkup manjšega zemljišča v Rakičanu, kjer je v naravi že urejena občinska cesta,
- za predviden odkup zemljišč za ureditev območja Ciglenskih grab, ob ŠRC Nemčavci,
- na območju železniške postaje v Murski Soboti je predviden odkup stavbnega zemljišča v lasti pravne osebe, ki je potreben za namen preselitve avtobusne postaje na tem območju. V tem primeru se načrtuje sklenitev menjalne pogodbe za zemljišča, ki jih občina ne potrebuje za lastno uporabo na območju Kocljeve ulice v Murski Soboti,
- na območju Kopališke ulice v Murski Soboti, na območju stare vrtnarije, se načrtuje odkup zemljišč, ki se prodajajo v stečajnem postopku, in je občina v postopku uveljavljala predkupno pravico,
- v k.o. Bakovci, za dokončno zemljiškoknjižno ureditev območja ob ŠRC Bakovci,
- na območju Fazanerije se načrtuje odkup manjših solastnih deležev parcel, katerih solastnica je že občina, zaradi zaokrožitve območja zemljišč v lasti občine,
- za odkup manjšega zemljišča na Klavniški ulici v Murski Soboti, kjer je že urejena javna cesta,

- za odkup parcel v k.o. Satahovci, kjer je že urejena javna cesta in je potrebno ustrezno urediti lastninsko stanje nepremičnin,
- ob cesti do Satahovca, od reg. ceste M. Sobota Tišina, so bili v preteklosti odmerjeni deli parcel, ki tvorijo javno cesto in so še vedno v lasti fizičnih oseb. Načrtuje se ustrezna zemljiškoknjižna ureditev teh nepremičnin oz. prenos v last občine,
- zaradi načrtovane ureditve križišča ob pokopališču v Satahovcih, je potrebno predhodno odmeriti dele zemljišč in jih odkupiti,
- na območju za predvideno stanovanjsko pozidavo ob Tomšičevi ulici (na Ulicah Jožefa Grleca in Miška Baranja) se načrtuje pridobitev dveh nepremičnin, ki sta potrebni za ureditev javne ceste na tem območju.

Vsi odkupi zemljišč so predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 oz. v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2017.

#### **Rebalans:**

Načrtovana sredstva se v letu 2017 znižajo zaradi nerealiziranega nakupa zemljišča na območju Kopališke ulice – zemljišč stare vrtnarije in solastnega deleža Republike Slovenije na Lendavski ulici (na območju stare veterinarije).

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Znotraj te postavke je bil realiziran odkup nepremičnin v k.o. Nemčavci (ob ŠRC Nemčavci), odkup in zemljiško knjižna ureditev zemljišč ob ŠRC Bakovci, odkup zemljišča, na kateri je občinska cesta v k.o. Rakičan ter realizacija dveh menjalnih pogodb in sicer z Ministrstvom za infrastrukturo (območje žel.proge) in družbo Imo-real d.o.o. (pridobitev nepremičnin za potrebe bodoče avtobusne postaje). Pravni posli, ki so bili realizirani, so razvidni iz posebnega poročila, pripravljenega po določbah ZSPDSL. Ostali nakupi, predvideni z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017, niso bili realizirani zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, z ozirom na to, da tudi prihodki iz naslova prodaje nepremičnin po navedenem načrtu, niso bili realizirani v načrtovani višini. Sredstva za drugi splošni material in storitve so bila realizirana za plačila cenitev nepremičnin ter notarske stroške.

## **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

#### ***17021000 – Zdravstveni dom Murska Sobota***

V skladu s Strateškim načrtom Zdravstvenega doma Murska Sobota so zajete investicije, ki jih vključujemo tudi v NRP in sicer: V letu 2018 izgradnja prostorov in izgradnja garaž za reševalna vozila ter v letu 2019 nabava medicinske opreme. Ker so ustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota občine v okviru Upravne enote Murska Sobota – 12 občin so ustanoviteljice dolžne zagotoviti sredstva za planirane investicije v višine odstotka prebivalcev določene občine. Za Mestno občino Murska Sobota to predstavlja cca 14 %.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija je predvidena v letih 2018 in 2019.

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

#### ***18021000 - Obnova objektov kulturne dediščine - CTN***

V okviru mehanizma CTN, s katerim se s sredstvi EU spodbuja urbani razvoj v mestih, je predvidena tudi operacija Obnova objektov kulturne dediščine, ki vključuje obnove v dveh objektih kulturne dediščine in sicer: obnova objekta TVD Partizan in izgradnja dvigala ter delna sanacijska dela v Gradu Murska Sobota. Oba projekta se združujeta v eno operacijo (proračunsko postavko). Obnova objektov kulturne dediščine, v Načrtu razvojnih programov pa sta prikazani kot dva (NRP) projekta v sklopu te

operacije, ki se načrtuje za prijavo na poziv za CTN. V nadaljevanju je kratek povzetek vsebine posameznega projekta. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za objekt TVD Partizan, v letu 2019 je načrtovana izvedba prenove objekta, izdelava potrebne investicijske dokumentacije, izdelava varnostnega načrta, koordinatorja za varstvo pri delu (gradnje), nadzora ter plačila stroškov informiranja in obveščanja ter drugih stroškov potrebnih za izvedbo investicije. Izvedba aktivnosti na gradu MS pa je predvidena v letih 2017-2019.

**TVD Partizan:** objekt TVD Partizan je lociran v mestno središče, v neposredni bližini hotela Diana. Njegova prenova dopolnjuje prizadevanja po prenovi in oživitvi mestnega središča.

Stavba, nekdanji Sokolski dom, zgrajen leta 1929, je bil eden prvih telesnokulturnih domov v Prekmurju – bil je žarišče telesnega in kulturnega napredka v pokrajini. Tudi danes je središče predvsem športnih dejavnosti, ki se odvijajo v naši občini in to želimo izvajati še v naprej.

**Namen prenove stavbe** je ravno ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, kickboxing, športna rekreacija, strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore za razna društva in Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestnih občini Murska Sobota registriranih ravno na tem naslovu.

Predvidena je temeljita prenova stavbe TVD Partizan, ki obsega prenovo dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščiten. Temeljita prenova objekta bo obsegala popravilo in zamenjavo vseh dotrajanih gradbenih elementov objekta (zamenjava strešne kritine, zamenjava tlakov, popravilo ometov in oplesk sten, stavbnega pohištva...), s poudarkom na energetske sanaciji objekta.

Glede na kulturno varstvene pogoje ZVKD Maribor je dovoljena izvedba toplotnoizolacijske tankoslojne kontaktne fasade samo na novejšem prizidku objekta, za ostali del objekta, ki je spomeniško zaščiten, pa se v sklopu energetske sanacije predvideva izvedba toplotne izolacije na notranji strani zidov. Predvidene so tudi manjše preureditve notranjosti objekta, prenova elektro in strojnih instalacij, ter manjša preureditev obstoječe kotlovnice.

**Grad Murska Sobota – delna sanacija in vgradnja dvigala:** načrtovana je delna obnova soboškega gradu. Grad je namreč kulturno – zgodovinski spomenik lokalnega pomena, vendar najpomembnejši te vrste v Mestni občini Murska Sobota. Zgradba ima javno funkcijo in je v celoti namenjena izvajanju javnih programov občine in javnih zavodov, ki delujejo v njej.

Objekt nima vzpostavljenih dostopov za invalide oziroma gibalno ovirane osebe v nadstropja ter v posameznih nivojih. Gibalno ovirane osebe ne morejo dostopati do stalne razstave in do občasnih razstav muzeja, do javno odprte strokovne knjižnice, do uprave in kustodiatov muzeja, prav tako pa ne morejo uporabljati večnamenske dvorane v nadstropju, kjer se izvajajo različne prireditve. Tudi osrednje sanitarije v pritličju niso urejene za dostopanje invalidom. Široka dostopnost vseh javnih prostorov v gradu, ki se nahajajo v 1. in 2. nadstropju, lahko omogočimo zgolj z ureditvijo zunanjega panoramskega dvigala, ki bi povežalo vsa nadstropja ter z nivojsko izravnavo v traktih. Potreben gradbeni poseg za ureditev nivojske izravnave v pritličju je zaradi instalacijskega omrežja in iz vidika racionalnosti izvedbe, smiselno povezan z ureditvijo osrednjih sanitarij.

Poleg ureditve dvigala in sanitarij za invalide je v projekt vključena sanacija uničenih ometov v pritličnem delu dvorišča, do nivoja arkad s stebri, stropi in obema vhodom v dvorišče. Izvedba sanacije ometov bo preprečila nadaljnje odpadanje le-teh in posledično propadanje objekta. Obenem si prizadevamo, da bi bil objekt tudi energijsko racionalnejši, kar povezujemo z zamenjavo dotrajanih in enojnih oken v 1. nadstropju dvorišča, s čimer bo zagotovljena toplotna izolacija dela, ki je namenjen stalni razstavi muzeja.

Načrtovano je, da bo celotna operacija (oba projekta) sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v okviru mehanizma CTN, prednostna naložba 6.3. Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitve mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in ukrepov za zmanjšanje hrupa; specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. Predvidena višina sofinanciranja iz EU sredstev (ESRR) in pripadajoče nacionalne udeležbe je 80% upravičenih stroškov operacije. Skupna vrednost obeh projektov je slabih 1,4 mio € od tega obnova TVD Partizan cca. 1 mio € in obnove v gradu slabih 0,4 mio €. V letu 2017 se za oba projekta

načrtujejo zgolj stroški priprave dokumentacije (nekaj stroškov za ta namen je nastalo že v letu 2016), izvedba in ostali stroški v letu 2018 pa v višini 0,2 mio € ter glavnina v letu 2019 v skupni višini slabih 1,15 mio €. Za celotno operacijo (oba projekta) se načrtuje skoraj 1,1 mio € sredstev CTN (od tega 80% iz ESRR in 20% nacionalne udeležbe, kar je pri obeh projektih prikazano posebej), slabih 0,3 mio € pa je načrtovanih iz občinskega proračuna.

### ***Cilji, ki bodo doseženi***

Poglavitni cilj je obnoviti obe stavbi in zagotoviti dostopnost in nove možnosti družabnih in rekreacijskih aktivnosti prebivalcem, tudi ranljivim skupinam (dvigalo). Predvsem stavba TVD Partizan je v celoti dotrajana, izboljšati je potrebno toplotno izolacijo stavbe in s tem izboljšati energetska lastnost stavbe, optimizirati stroške vzdrževanja stavbe in s tem povezanih prihrankov energije ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju. Ustvariti želimo pogoje za ustrezno vadbo telovadcem in ostalim športnikom. Tudi grad Murska sobota je dotrajan in potreben obnove, vendar lahko z danimi finančnimi sredstvi izvedemo le najnujnejše posege, s katerimi zagotovimo enako dostopnost muzejskih vsebin vsem obiskovalcem, ter primerne osnovne prostore v njem.

Operacija (oba projekta) bo prispevala tudi k ciljem in kazalnikom prednostne naložbe 6.3. v okviru Urbane prenove mehanizma CTN (iz Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020) in sicer h kazalniku: zmanjšanje nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije (površina revitaliziranih stavb). Prav tako bo projekt prispeval k ciljem Trajnostne urbane strategije MO Murska Sobota – TUS, predvsem k oživitvi mestnega središča.

### **Rebalans:**

V okviru postavke sta načrtovana dva projekta, sprememba se nanaša samo na projekt Grad Murska Sobota – delna sanacija in vgradnja dvigala. Načrtovani stroški na kontu Drugi splošni material in storitve (pretežno za pripravo nadaljnje investicijske dokumentacije) se prenašajo z leta 2017 v leto 2018. Projekta nista bila prijavljena na 1. povabilo za CTN sredstva, saj je glavnina izvedbe obeh projektov načrtovana za leto 2019.

### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

**TVD Partizan:** objekt TVD Partizan je lociran v mestno središče, v neposredni bližini hotela Diana. Njegova prenova dopolnjuje prizadevanja po prenovi in oživitvi mestnega središča.

Stavba, nekdanji Sokolski dom, zgrajen leta 1929, je bil eden prvih telesnokulturnih domov v Prekmurju – bil je žarišče telesnega in kulturnega napredka v pokrajini. Tudi danes je središče predvsem športnih dejavnosti, ki se odvijajo v naši občini in to želimo izvajati še v naprej.

**Namen prenove stavbe** je ravno ustvariti pogoje, da se bo v prostorih nekdanjega Sokolskega doma še naprej razvijala športna dejavnost kot je športna gimnastika, karate, kickboxing, športna rekreacija, strelstvo, mali nogomet, ritmična gimnastika in drugi športi in, da bomo lahko še naprej nudili prostore za razna društva in Športno zvezo, saj je večina športnih društev v Mestnih občini Murska Sobota registriranih ravno na tem naslovu.

Predvidena je temeljita prenova stavbe TVD Partizan, ki obsega prenovu dotrajane stavbe, ki je kulturno zaščiten. Temeljita prenova objekta bo obsegala popravilo in zamenjavo vseh dotrajanih gradbenih elementov objekta (zamenjava strešne kritine, zamenjava tlakov, popravilo ometov in oplesk sten, stavbnega pohištva...), s poudarkom na energetski sanaciji objekta.

Glede na kulturno varstvene pogoje ZVKD Maribor je dovoljena izvedba toplotnoizolacijske tankoslojne kontaktne fasade samo na novejšem prizidku objekta, za ostali del objekta, ki je spomeniško zaščiten, pa se v sklopu energetske sanacije predvideva izvedba toplotne izolacije na notranji strani zidov. Predvidene so tudi manjše preureditve notranjosti objekta, prenova elektro in strojnih instalacij, ter manjša preureditev obstoječe kotlovnice.

Projekt ni bil prijavljena na 1. povabilo za CTN sredstva, saj je izvedba projekta načrtovana za leto 2019.

**Grad Murska Sobota:** realizirana sredstva na proračunski postavki predstavljajo stroške izdelave projektne dokumentacije za načrtovano delno obnovo soboškega gradu in vgradnjo dvigala. Vsa projektna dokumentacija je bila izdelana ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo.

## **18029002 Premična kulturna dediščina**

### ***18022000 - Pomurski muzej Murska Sobota***

Sredstva v letu 2017 so predvidena za ureditev dovoda vode v sanitarijah pri grajski dvorani, izdelavo strokovnih mnenj za ureditev kurilnega sistema v celotnem objektu, izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano ter druge nujne posege oziroma sanacije.

V letu 2018 je predvideno sofinanciranje obnove zunanjih oken na pročelju gradu v primeru uspešne kandidature Pomurskega muzeja Murska Sobota na razpis Ministrstva za kulturo, ki je bil odprt do 23. januarja 2017.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je bila izvedena ureditev prostora za smeti ob objektu, urejen asfaltni dovoz, izdelana projektna dokumentacija za grajsko dvorano in sanacija vodovodnega sistema ter izvedena druga dela, potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja za grajsko dvorano.

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

### ***18031000 - Sofinanciranje delovanja –PIŠK***

Na kontu investicijski transferji javnim zavodom je predvideno sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

S strani MOMS je bilo PIŠK izvedeno celotno predvideno sofinanciranje materialnih stroškov delovanja ter nakupa knjižnega gradiva.

## **18039002 Umetniški programi**

### ***18032000 - Zavod za kulturo, turizem in šport***

Predvidena je:

- izvedba invalidske rampe v Gledališču Park, ki bo v eni najpomembnejših kulturnih infrastruktur v MOMS omogočala nemoten dostop gibalno oviranim obiskovalcem;

- nakup nujno potrebne opreme: nova mešalna miza za mobilno ozvočenje za manjše zunanje prireditve ZKTS in MOMS, 4 računalniki (zamenjava tehnološko zastaranih ali dotrajanih) in programska oprema, obnovitev tonske in lučne tehnike v grajski dvorani, ki je delno dotrajana, delno pa celo nedelujoča (mešalna miza), stoli, mize, klopi in druga oprema za letne prireditve (Sočna vilica, Skrito dvorišče, Soboško poletje).

V primeru cenovno ugodnih izvedb predhodno navedenih investicij, so skladno z načrtom razvojnih programov javnega zavoda za leto 2017 predvidene še naslednje investicije: koncertni stoli, nadstrešek v Gledališču Park nad vrati za razkladanje in nakladanje scene ter zaradi varnosti tudi nad vhodom v upravo zavoda, stopnice za nastope pevskih zborov, dodatna lučna oprema v Gledališču Park, napis na objektu Gledališča Park, TV ekrana.

V naslednjih letih je predvidena nabava manjkajoče oziroma dotrajane opreme.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva pod proračunsko postavko investicijski transferi zajemajo nakup opreme skladno z finančnim načrtom. Investicijski transferi niso bili v celoti realizirani, predvidena ureditev dostopa za invalide v Gledališču Park ni bila izvedena in se prenaša v naslednje leto.

## **18039005 Drugi programi v kulturi**

### ***18035001 - Gledališče Park***

Sredstva so namenjena za odpravo zamakanja gledališke dvorane. Stroški odprave zamakanja se bodo pokrili iz naslova vnovčitve bančne garancije.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sanacija strehe bo izvedena v začetku leta 2018.

### ***18035002 - Ostali programi v kulturi***

Predvidena so sredstva za sofinanciranje investicij v opremo za potrebe neprofitnih organizacij na področju kulture, ki bodo razdeljena na podlagi javnih razpisov v posameznih letih.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizirana sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijskih projektov na področju kulture. Sredstva so bila razdeljena na osnovi javnega razpisa.

Namen razpisa je finančno podpreti nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v MOMS. Namen in cilj izvedbe javnega razpisa je bil dosežen.

### ***18035006 - Galerija Murska Sobota***

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa umetniških del za stalno zbirko galerije in za nujna vzdrževalna dela, saj je objekt s 1.1.2017 predan v upravljanje Galeriji Murska Sobota.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Cilj sofinanciranja je zagotovitev sredstev za nakup umetniških del za stalno zbirko Galerije in izvedbo nujnega investicijskega vzdrževanja na objektu. Cilj je dosežen.

### ***18035011 - Kulturna obeležja***

Sredstva v letu 2017 predstavljajo plačilo prevzete obveznosti iz leta 2016 – sanacija kapele v Nemčavcih in sanacija spomenika na Trgu zmage, del sredstev je predviden za druge manjše nepredvidene sanacije kulturnih obeležij.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Proračunska postavka zajema plačilo stroškov sanacije kapele v Nemčavcih iz leta 2016 ter minimalno popravilo spomenika na Trgu zmage.

### ***18035013 - Muzej sožitja kulture***

Muzej sožitja kultur je projekt, ki je za mesto pomemben del protestantske, romske in judovske kulture. Kultura je namreč tista, ki že stoletja bogati naše življenje, spodbuja razvoj, je spremljevalka v našem vsakdanjem življenju in največkrat se ne sprašujemo o njenem izvoru. S projektom želimo vzpostaviti kulturno sožitje. Z muzejem v opuščeni stavbi v severnem delu ožjega mestnega jedra, bi omogočili prepoznavnost mesta tudi v mednarodnem prostoru, ohraniti omenjenih kultur, ki so za mesto zelo pomembne; ob enem pa revitalizirali degradirano stavbo bivšega objekta Srednje ekonomske šole, ki hkrati kazi podobo mesta Murska Sobota. V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije. Do realizacije v letu 2017 ni prišlo, saj se s projektom nismo prijavili na razpis – CTN.

### ***18051000 - Stadion Fazanarija***

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijsko – vzdrževalnih del na objektu oziroma prostorih objekta na stadionu, delno, kot prevzeta obveznost iz leta 2016, ostalo pa za planirane ureditve v 2017.

**Rebalans:**

Dodatne obveznosti se planirajo v letu 2017 in sicer za sofinanciranje nove umetne trave na pomožnem igrišču na stadionu.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sofinanciranje nove umetne trave je bilo realizirano v planiranem obsegu, prav tako izvedba pripravljalnih del, s čemer so v celoti doseženi cilji in namen projekta.

**18051006 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov**

Sredstva so planirana za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Na kontu novogradnje je predvidena realizacija stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev podlage za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, ki jih je občini podaril Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in sredstva za nadaljnjo izvajanje projekta postavitve športnih poligonov oz. fitnes parka.

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so predvidena sredstva Osnovni šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu ter sofinanciranje prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti. Predvideno je tudi sofinanciranje izvedbe igrišča za starejše občane v KS Rakičan. KS Rakičan načrtuje igrišče za starejše občane (nihajno kegljišče..) skupaj z manjšim otroškim igriščem in klopmi. Izvedlo bi se v središču vasi na prac. št. 734 k.o. Rakičan. Središče je trenutno neurejeno in bi taka ureditev predstavljala stičišče za srečanje različnih generacij.

V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih po prioriteti.

**Rebalans:**

Planirana sredstva v letu 2017 so se povečala zaradi predvidenih višjih stroškov izvedbe otroškega igrišča in ruskega kegljišča v Rakičanu.

Sredstva v letu 2017 so planirana za posamezne namene na ustreznih kontih, zato so nastale prerazporeditve sredstev znotraj posameznih kontov in sicer:

Na kontu novogradnje je predvidena realizacija stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev podlage za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, za izvedbo prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ter za izvedbo otroškega igrišča in ruskega kegljišča v Rakičanu.

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so predvidena sredstva Osnovni šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu.

Znotraj planiranih sredstev je predvidena tudi izdelava projektne tehnične dokumentacije za prenovo balinišča na Kocljevi ulici v M. Soboti.

V naslednjih letih se planirana sredstva z rebalansom niso spremenila.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov niso bila realizirana, ker ni bilo izkazane potrebe.

Na kontu novogradnje so bili realizirani stroški prevzetih obveznosti iz leta 2016 za ureditev podlage za vadbene elemente v okviru športnega poligona na Mojstrski ulici v M. Soboti, ki jih je občini podaril Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ter za izvedbo otroškega igrišča in ruskega kegljišča v Rakičanu.

Izvedba prenove balinišča na Kocljevi ul. v M. Soboti ni bila realizirana, ker ni bilo dokončnega dogovora med Mestno občino M. Sobota kot lastnikom zemljišča in Nepremičninskim skladom kot lastnikom objekta ob balinišču Kocljeva ulica 4, tako tudi ni bila realizirana izdelava projektne dokumentacije za prenovo balinišča.

Pod investicijskimi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so bila realizirana sredstva Osnovni šoli I za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih na atletskem stadionu in za odpravo pomanjkljivosti na elektroinštalacijskih delih v telovadnici pri OŠ III.

V naslednjih letih so predvidena investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih po prioriteti.

### ***18051009 - Ureditev nogometnega igrišča na Pušči***

Nogometno igrišče na Pušči je bilo izgrajeno leta 2008. Takrat je bila urejena igralna površina z ograjo. Projekt je bil financiran s strani Fundacije za šport v višini 24.100 EUR, medtem, ko so stroški gradbenih del znašali 83.073,62 EUR. V letih 2015-2017 se predvideva nadaljevanje izgradnje manjkajoče infrastrukture, v skladu z zahtevami nogometne zveze. Cilj je izpolniti pogoje za registracijo igrišča, kar bi omogočalo igranje tekem na domačem igrišču. Zaradi sorazmerno visokega zneska se investicija izvaja v dveh letih – 2016 in 2017. Prav tako se pričakuje sofinanciranje Fundacije za šport v letu 2016 in 2017, ki pa je zaradi vrednosti investicije lahko največ 30% neto vrednosti.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Projekt je bil v celoti realiziran in sicer vse v obsegu, kot je to bilo načrtovano z NRP, oziroma v skladu s terminskim planom in sklenjeno izvajalsko pogodbo. Investicija je bila v letu 2017 uspešno zaključena in predana svojemu namenu.

### ***18051013 - Letni program športa***

Predvidena so sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Predvidena sredstva za nakup nove programske opreme aplikacije za nov Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota niso bila realizirana, ker ni bil še sprejet nov Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Realizacija se pričakuje v letu 2018.

### ***18051016 - Športno rekreacijski center Polana***

Sredstva so namenjena za dograditev in nadzor investicije - zaključne faze pomožnega objekta v ŠRC Polana, ki bo omogočala predajo objekta v uporabo (fasaderska dela, ureditev mansarde, dokončanje instalacij ter keramičarskih in slikopleskarskih del) in sicer v letu 2017.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Sredstva so bila delno porabljena za izgradnjo športno rekreacijskega centra Polana, izvedba se nadaljuje v letu 2018 in sicer za izvedbo, nadzor vse v obsegu, kot je to bilo načrtovano s planom proračuna, oziroma v skladu s terminskim planom in sklenjeno izvajalsko pogodbo.

### ***18051017 - TVD Partizan***

Planirani so stroški za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za izdelavo projektov za kegljišče pri TVD Partizanu. Po letu 2019 je predvidena izgradnja kegljišča s šestimi stezami kot prizidek k obstoječemu objektu.

V letu 2019 je predvidena tudi obnova objekta, ki pa je planirana pod proračunsko postavko Obnova objektov kulturne dediščine – CTN.

#### **Rebalans:**

Planirana sredstva v letu 2017 so se na kontu investicijskega vzdrževanja zmanjšala, ker v letošnjem letu ne pričakujemo stroškov v prej planiranem obsegu.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizirani so stroški za plačilo prenesenih obveznosti iz leta 2016 za izdelavo projektov za kegljišče pri TVD Partizanu.

Po letu 2019 je predvidena izgradnja kegljišča s šestimi stezami kot prizidek k obstoječemu objektu.

V letu 2019 je predvidena tudi obnova objekta, ki pa je planirana pod proračunsko postavko Obnova objektov kulturne dediščine – CTN.

Realizirana so tudi sredstva v letu 2017 na kontu investicijskega vzdrževanja in sicer za popravilo strehe in odpravo napak na elektroinstalacijskih delih.

V naslednjih letih prav tako planiramo izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, v kolikor bodo nujno potrebna do pristopa k celoviti obnovi objekta.

### **18059002 Programi za mladino**

#### ***18052000 - Mladinski informativni in kulturni klub***

V letu 2017 je predviden investicijski transfer za nabavo internetne mreže.

V 2018 je predviden nakup LED luči, mikrofoni, stojala, HD projektor, prenosni računalnik in laserski tiskalnik.

V 2019 in 2020 pa je predviden nakup projekcijskega platna, nadgradnja računalnikov, samostojni panoi, monitorji, foto in video oprema.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realiziran je investicijski transfer za nabavo internetne mreže v višini 2.789,23 EUR.

#### ***18052003 - Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška***

Na post Investicijski transferi javnim zavodom v letu 2017 so planirana sredstva Otroškemu počitniškemu domu Murska Sobota – Baška, za obnovo in sanacijo strehe in klimatizacijo zgornjih prostorov ter izvedbo nadzora nad deli. Po letu 2019 je predvidena obnova prostorov v objektu.

V letu 2012 je Baško in okolico prizadelo močno neurje z orkansko burjo, ki je zelo poškodovalo obstoječo streho. Ob takratni sanaciji se je ugotovilo, da je streha, stara 30 let, v zelo slabem stanju. Kritina je še salonitna, zato je dom dobil dopis lokalne skupnosti oz. občine Baška, da je potrebno streho zaradi varnosti sanirati, salonitne plošče pa zamenjati z ekološko neoporečno in predpisano opečno kritino. Obnova strehe se mora izvesti v skladu z navodili Uprave za zaščito kulturne dediščine na Reki, saj se dom nahaja v starem mestnem jedru, ki je pod spomeniškim varstvom.

#### **Rebalans:**

Planirana sredstva v letu 2017 so se zmanjšala za izvedbo obnove in sanacije strehe ter klimatizacijo zgornjih prostorov in izvedbo nadzora nad deli, ker so se sredstva namenila za druge prioritete projekta občine. Predvidena sredstva v rebalansu proračuna pa so namenjena poplačilu že izvedene izdelave projektne tehnične dokumentacije.

V naslednjih letih je zato predvidena izvedba investicije.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva so bila realizirana za poplačilo izdelave projektne tehnične dokumentacije za izvedbo obnove in sanacije strehe na otroškem počitniškem domu Murska Sobota v Baški.

V naslednjih letih je zato predvidena izvedba investicije.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **19029001 Vrtci**

#### ***19021002 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev***

Sredstva so navedena v proračunu, ker še ni bil opravljen končni obračun z izvajalcem zamenjave strešne kritine in postavitve fotovoltaike v enoti Krtek. V enaki višini se planira tudi prihodek. Sredstva so namenjena še za razna investicijsko vzdrževalna dela na objektih vrtca in za sofinanciranje nakupa igral v enoti Gozdček.

V letu 2018 in 2019 so predvidena sredstva za ureditev igrišča v enotah Miška, Veveričke, Ringa Raja in Krtek.

V letu 2020 je v enoti Urška predvidena sanacija kuhinje, v enoti Krtek so sredstva predvidena za ureditev kotlovnice ter ureditev igrišča v enoti Srnica.

#### **Rebalans:**

Planirana sredstva v višini 25.585,00 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine v enoti Krtek v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, so se zmanjšala glede na dejansko izvedena dela. Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 je bila realiziran nakup igral v enoti Gozdiček.

**19039001 Osnovno šolstvo**

***190310000 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ I***

V letu 2017 so investicijska sredstva namenjena za sanacijo lesene stene v športni dvorani ter za nakup športnega semaforja. V letu 2018 in v letu 2019 so sredstva namenjena za obnovo strehe ad računalniško učilnico ter obnovo strehe nad malo telovadnico. V letu 2020 je predviden nakup univerzalnega kuhinjskega stroja.

**Rebalans:**

V letu 2017 se povečujejo sredstva na postavki investicijski transfer saj so predvideni višji stroški sanacije lesene stene.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizirana je bila sanacija lesene strehe.

***190310001 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ II***

V letu 2017 so investicijska sredstva namenjena za preureditev učilnice, sofinanciranje zunanjega nogometnega igrišča. V naslednjih letih so sredstva predvidena za opremo za novo učilnico, športno orodje za malo telovadnico v letu 2020 obnov fasade na podružnični šoli Krog

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizirana je bila sanacija zunanjega nogometnega igrišča.

***190310002 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ III***

V letu 2018 je predvidena zamenjava kuhinjske opreme, v letu 2019 obnova fasade na starem delu šole in v letu 2020 zamenjava dotrajanih oken v starem delu prizidka.

***190310003 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ VI***

V letu 2017 in 2018 so investicijska sredstva namenjena zamenjavo svetil v učilnicah, ker ne ustrezajo več standardnim predpisom.. V naslednjih letih je predvidena postopna menjava oken.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 so bila investicijska sredstva namenjena za zamenjavo svetil v učilnicah.

***190310004 - Dejavnost osnovnih šol – OŠ Bakovci***

V letu 2017 so investicijska sredstva so namenjena zamenjavo za nujno sanacijo odtokov v kuhinji in za sanacijo kotlovnice. V letu 2018 je predvidena zamenjava IKT opreme in optičnih naprav za pouk. V letu 2019 in 2020 je predvidena zamenjava opreme v kuhinji.

**Rebalans:**

Sredstva na postavki investicijski transfer se zvišujejo zaradi nakupa miz za namizni tenis.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizirana je bila sanacija kuhinjskih odtokov.

***190310006 - Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol***

Planirana so tudi sredstva v višini 95.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so predvidena sredstva za poplačilo obveznosti po danem naročilu iz leta 2016 za izdelavo energetskih izkaznic za vse štiri osnovne šole in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje rabe in stroškov energije ter energetskega knjigovodstva v skladu z Energetskim zakonom.

V naslednjem letu je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona pri OŠ I MS. Ostale investicije in investicijska vzdrževanja so predvidena pod posameznimi postavkami dejavnosti osnovnih šol.

**Rebalans:**

Planirana sredstva v letu 2017, v višini 95.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV., OŠ Bakovci in OŠ Krog v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, so se zmanjšala glede na dejansko izvedena dela. Enak znesek je predviden tudi na prihodkovni strani.

Ostala sredstva planirana za izdelavo energetskih izkaznic in ostalih stroškov v letu 2017 se niso spremenila, kakor tudi planirana sredstva v letu 2018.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana so bila tudi sredstva v višini 16.000 EUR za plačilo vlaganj v zamenjavo strešne kritine na OŠ IV. in OŠ Bakovci v okviru postavitve fotovoltaičnih panelov, kjer pa še ni bil narejen končni obračun. Enak znesek je bil predviden tudi na prihodkovni strani, kar pa ni bilo realizirano.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so bila predvidena sredstva za poplačilo obveznosti po danem naročilu iz leta 2016 za izdelavo energetskih izkaznic za vse štiri osnovne šole in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje rabe in stroškov energije ter energetskega knjigovodstva v skladu z Energetskim zakonom.

Realizirana so bila sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za vse šole, vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje rabe in stroškov energije ter energetskega knjigovodstva v skladu z Energetskim zakonom pa se izvaja preko posebnega projekta, ki ne bremeni občinskega proračuna.

V naslednjem letu je predvidena investicija izgradnje zunanjega WC za uporabo atletskega stadiona pri OŠ I MS. Ostale investicije in investicijska vzdrževanja so predvidena pod posameznimi postavkami dejavnosti osnovnih šol.

**19031009 - Interventna investicijsko vzdrževalna dela OŠ**

Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

Planirana so tudi sredstva za poplačilo obveznosti po sklenjeni pogodbi iz leta 2016 za odpravo napak na opremi za dvig pregradnih zaves in košarkarskih konstrukcij na OŠ III Murska Sobota ugotovljenih po inšpekcijskem pregledu.

**Rebalans:**

Sredstva v letu 2017 so planirana v enaki višini kot v sprejetem proračunu, vendar so sedaj planirana za posamezne namene na ustreznih kontih, zato so nastale prerazporeditve sredstev znotraj posameznih kontov. Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave je predvidena realizacija stroškov prevzetih obveznosti iz leta 2016 za odpravo napak na opremi za dvig pregradnih zaves in košarkarskih konstrukcij na OŠ III Murska Sobota, ugotovljenih po inšpekcijskem pregledu.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so predvidena sredstva za ostala interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev.

Planirana sredstva v naslednjih letih so ostala prav tako nespremenjena.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bili v celoti realizirani stroški prevzetih obveznosti iz leta 2016 za odpravo napak na opremi za dvig pregradnih zaves in košarkarskih konstrukcij na OŠ III Murska Sobota, ugotovljenih po inšpekcijskem pregledu.

Pod investicijskimi transferi javnim zavodom pa so bila realizirana sredstva za nujna vzdrževalna dela po neurju na fasadi OŠ Krog.

Postavka je namenjena za interventna vzdrževalna dela na podlagi odločb inšpekcijskih služb ter za dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje pouka ter varnost učencev tudi v naslednjih letih.

### **19031013 - Energetska sanacija OŠ III. in OŠ IV**

Sredstva v letu 2017 so planirana za izdelavo projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ III. V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objektov.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu drugi operativni odhodki so bila planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Prevzete obveznosti po predmetnem naročilu v celoti zapadejo v plačilo v letu 2018.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ III, ki pa ni bila realizirana, saj zaradi zamika izdelave razširjenega energetskega pregleda, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije, se naročilo le te prenaša v leto 2018.

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objektov.

### **19031014 – Energetska sanacija OŠ Bakovci**

V letu 2017 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije objekta in posodobitev sistema ogrevanja.

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objekta in ureditev ogrevanja.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu drugi operativni odhodki so bila planirana sredstva za izdelavo razširjenega energetskega pregleda (REP) v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Prevzete obveznosti po predmetnem naročilu v celoti zapadejo v plačilo v letu 2018.

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je bila predvidena izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ Bakovci, ki pa ni bila realizirana, saj zaradi zamika izdelave razširjenega energetskega pregleda, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije, se naročilo le te prenaša v leto 2018.

V naslednjih letih je planirana izvedba energetske sanacije objekta in ureditev ogrevanja.

### **19031015 - Dograditev učilnic OŠ IV**

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic za potrebe izvajanja programa OŠ IV.

Po letu 2019 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše.

#### **Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Predvidena je bila izdelava projektne dokumentacije za dograditev dveh nujno potrebnih dodatnih učilnic za potrebe izvajanja programa OŠ IV. Postavka ni bila realizirana, saj predmetna investicija ni bila uvrščena med prioritete in se zaradi manj realiziranih sredstev na prihodkovni strani proračuna od pričakovanih, zaradi pomanjkanja sredstev, ni pristopilo k izvedbi. Navedena izdelava projektne dokumentacije je zato predvidena v letu 2018.

Po letu 2019 je predvidena izgradnja prizidka pri OŠ IV z nujno potrebnimi dodatnimi prostori in za namen izvedbe programa posvetovalnice za otroke in starše.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

#### **19032000 - Glasbeno šolstvo**

Na kontu Investicijsko vzdrževanje in izboljšave so predvidena sredstva za nujna sanacijska dela v Glasbeni šoli v letih 2017 – 2019, kot so zamakanje oken, sanacija akustike v dvorani, zamenjava vrat v učilnicah, sanacija talnih oblog.

#### **Rebalans:**

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestru in zborov.

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Na kontu Načrti in druga projektna dokumentacija so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadzidavo objekta Glasbene šole zaradi zagotovitve prostora za vaje orkestrrov in zborov. Postopek zbiranja ponudb za izdelavo projektne dokumentacije je bil zaključen, stroški izdelave bodo realizirani v letu 2018.

V naslednjih letih je planirana izvedba nadzidave objekta Glasbene šole.

**19059001 Izobraževanje odraslih**

***19051001 - RIS Dvorec Rakičan***

V letu 2017 so predvidena sredstva za nakup novih vrat v učilnicah in hodnikih, zamenjave plinskih peči, luči ter sredstva, ki so predvidena z sofinanciranje projektov, ki pa so odvisna od uspešnosti na razpisih; za turistični razvoj.

V naslednjih letih so sredstva predvidena za razna investicijska vzdrževanja v gradu Rakičan in predavalnicah.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 so bila sredstva namenjena za nakup novih vrat v učilnicah in hodnikih, zamenjave plinskih peči, luči.

## 9000 MČ CENTER

|                              |
|------------------------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |
|------------------------------|

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

***0006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 900 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Mestna četrt Center v letu 2017 ni realizirala nakupa opreme v planirani vrednosti.

## 9003 MČ PARTIZAN

|                              |
|------------------------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |
|------------------------------|

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

***0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je planiran investicijski transfer v višini 1.000 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirani investicijski transfer ni bil realizirani.

## 9004 MČ TUROPOLJE

|                              |
|------------------------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |
|------------------------------|

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

***0306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je planiran investicijski transfer v višini 1.303 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirani investicijski transfer v letu 2017 ni bil realizirani.

## 9005 KS BAKOVCI

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

***0504039005 - Vaški dom Bakovci***

Za nakup opreme je v letu 2017 planirano 870 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 smo za nakup opreme namenili sredstva v skupni višini 450,00 EUR (nakup vrtnega pohištva).

## **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **18059001 Programi športa**

#### ***0518059000 - Investicije v nakup in ureditev športnih objektov***

V letu 2017 je planiranih 625 EUR za nakup opreme.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva v letu 2017 niso bila realizirana.

## **9006 KS ČERNE LAVCI**

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### ***0604039006 - Vaški dom Černelavci***

Za nakup opreme je v letu 2017 planirano 2.381 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Za nakup opreme v letu 2017 smo namenili 2.381,00 EUR (montaža in nabava klim).

## **9007 KS KROG**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***0706029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je z rebalansom planiran nakup druge opreme v višini 3.858 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva s prerazporeditvijo v višini 4.400 EUR, smo realizirali v višini 4.356,00 EUR (nakup defibrilatorja, pisarniških stolov).

## **9008 KS KUPŠINCI**

## **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

#### ***0804039008 - Vaški dom Kupšinci***

V letu 2017 je planirano investicijsko vlaganje v višini 2.350 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva v letu 2017 nismo realizirali.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039003 Objekti za rekreacijo**

#### ***0816039002 - Objekti za rekreacijo***

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 650 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva smo v letu 2017 realizirali v višini 163 EUR (nakup gugalnice).

## **9009 KS MARKIŠAVCI**

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### ***0916039003 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

V letu 2017 je predvidena adaptacija mrliške veže v višini 6.450 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 1.500 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva v letu 2017 nismo realizirali.

## **9010 KS NEMČAVCI**

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

#### ***1006029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

Z rebalansom se planira nakup druge opreme v višini 273 EUR

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva smo v letu 2017 realizirali za nakup kosilnice.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

#### ***1011029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD***

V okviru Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« bodo sodelovali trije partnerji: MOMS – za izvedbo promocijskih aktivnosti (informiranje in obveščanje ter promocijsko gradivo), KS Nemčavci (vodilni partner) - za izvedbo naložbe (obnovo teniškega igrišča v večnamensko športno igrišče za potrebe prebivalstva in turistične namene), Športno društvo Nemčavci za izvedbo in organizacijo dogodka.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 se s strani Las projekta »Športno rekreacijska točka (ŠpoRTTočka) - LasGoričko« ni pridobilo odločbe o izvedbi projekta, zato se na tej postavki niso izvedle nobene aktivnosti.

**18059001 Programi športa**

***1018059000 - Dejavnosti na področju športa***

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 100 EUR in izdelava projektne dokumentacije v višini 600 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 smo realizirali 597 EUR (projektne dokumentacije).

## **9011 KS POLANA**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |
|---------------------------------------------------|

**18059001 Programi športa**

***1118059000 - Dejavnost na področju športa***

Sredstva v letu 2017 so namenjena za investicijsko vzdrževanje v višini 8.052 EUR. Z rebalansom se sredstva na tej postavki zmanjšajo za 1.500 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva smo realizirali v višini 6.102 EUR (urejanje športnega objekta).

## **9013 KS RAKIČAN**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

***1304039013 - Vaški dom Rakičan***

V letu 2017 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 2.449 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Za nakup opreme smo v letu 2017 namenili sredstva v višini 1.471 EUR.

|                              |
|------------------------------|
| <b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b> |
|------------------------------|

**06029001 Delovanje ožjih delov občin**

***1306029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 1.000 EUR in projektne dokumentacija v višini 500 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 smo realizirali 500 EUR (načrt ureditve otroškega igrišča).

## 9014 KS VEŠČICA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***1406029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

Za nakup opreme smo v letu 2017 namenili 200 EUR (tiskalnik).

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Za nakup zemljišča za potrebe igrišča smo realizirali planirana sredstva v višini 2.024 EUR, 2.449 EUR smo namenili za izgradnjo montažnih vrat v vaškem domu.

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

##### ***1411029000 - Las Goričko2020 in projekti CLLD***

V okviru Las projekta »Podeželsko izobraževalno središče – Las Goričko« sodelujejo trije partnerji: MOMS (vodilni partner) za izvedbo promocijskih aktivnosti in izobraževanj (s področja kmetijstva, zdravega načina življenja in rekreacije), KS Veščica – za izvedbo naložbe (obnovo in usposobitev dvorane v vaško-gasilskem domu za potrebe izvedbe izobraževanj in medgeneracijskega druženja), KUD Štefan Kovač – za izvedbo likovnih delavnic in likovnih kolonij.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Planirana sredstva v letu 2017 niso bila realizirana. V začetku oktobra je bila pridobljena odločba o pravici do planiranih sredstev s strani Las projekta »Podeželsko izobraževalno središče – Las Goričko«. Izvajati so se začele prve aktivnosti ( JN in podpis pogodbe za izvedbo, nadzor in varnost pri delu ter koordinacijo).

## 9015 KS SATAHOVCI

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### **06029001 Delovanje ožjih delov občin**

##### ***1506029000 - Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti***

V letu 2017 je planiran nakup opreme v višini 1.784 EUR. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 824 EUR za nakup druge opreme.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

Realizacija v letu 2017 znaša 1.005 EUR (nakup otroškega igrala in tiskalnika).

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b> |
|---------------------------------------------------|

**18059001 Programi športa**

***1118059000 - Dejavnost na področju športa***

Sredstva v letu 2017 so namenjena za nakup opreme v višini 1.100 EUR. Z rebalansom se sredstva zmanjšajo na višino 576 EUR.

**Opis realizacije projekta v letu 2017 z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:**

V letu 2017 planirana sredstva nismo realizirali.